社会	資本総合整備計画	事後評価書								令和02年09月30日
計画の名称	な 福井県における重要イ	ンフラの緊急点検結果を踏ま	えた下水道に関する緊急対策(テ	Fクノポート福井)(防災	・安全)					
計画の期間	引 平成31年度 ~	平成 3 1 年度 (1年間)							重点配分対象の該当	
交付対象	福井県									
計画の目	票 地震時の機能停止リス	ク低減策が必要な下水道施設	において、対策を概ね完了する。							
全体事業	(百万円) 合計	(A + B + C + D)	72 A	72 B	0 C	0 D	0	効果促進事業費の割合 C /	(A + B + C + D)	0 %
				<u></u>	 画の成果目標(定量的指標)					
-				418	当い水不口は(足里131日は)			÷=+	100 / to 7 - 20 T / t	

	Т	±1		標(定量的指							
		<u> </u>	定量的指標の現況値及び目標	5/±							
番号	C B W W A C	定量的指標の定義及び算定式									
	正重的指標の正	三義及び昇疋式					当初現況値	中間目標値	最終目標値		
<u> </u>	以来は 5 号 / 7 P 5 P 7 T P # 4 M + 7 T D / 7 T P M / 4 T D / 7 T P M / 7 T P						H31		H31		
	地震時の最低限の処理機能を確保する対策を処理場で実施する。								1		
	地震時の最低限の処理機能を確保する対策を実施する処理場数(1施設)						0%	%	100%		
<u> </u>											
<u> </u>											
							T		T		
							1		T		
<u> </u>											
							1		T		
<u> </u>											
							T	I	Т		
		T					T	T	T		
<u> </u>	備考等	個別施設計画を含む -	国土強革	例化を含む	-	定住自立圏を含む -	連携中枢都市圏を含む -	流域水循環計画を含む -	地域再生計画を含む -		

1

案件番号: 0000237147

		事業	地域	交付	直接	市业士	1 4 Dil 4	1 1 01 0	要素となる事業名	事業内容	市区町村名/	事業	実施	期間((年度)	全体事業費	費用	個別施設計画
基幹事業(大)	番号	種別	種別	対象	間接		種別 1	種別 2	(事業箇所)	(延長・面積等)	港湾・地区名							策定状況
		一体的に		ことによ		 される効果			1	•	'				I			1
		備考																
水道事業		下水道	一般	福井県	直接	福井県	終末処	改築	テクノポート福井浄化セ	耐震化対策	坂井市					72		-
	A07-001						理場		ンター									
			1	l		1	l			1	-				I			
											小計					72		
					1			<u> </u>										
											合計					72		
			T						1	1								1
			<u> </u>		1	I		1										1
					1	1		1	T	1								
			'	1	1	1	1	1		1	-					ıl		1

1 案件番号: 0000237147

	事後評価
事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
福井県において評価を実施	事業完了後
	公表の方法
	福井県ホームページで公表
事業効果の発現状況	
	場内の沈砂池の耐震化を完了させた。 R1末までに地震時の最低限の処理機能を確保できたことで、公共用水域の水質保全に寄与することができた。
	R 1 木までに地震時の取低限の処理機能を帷保できたことで、公共用小域の小員保主に奇与することができた。
定量的指標に関連する	
交付対象事業の効果の発現状況	
定量的指標以外の交付対象事業の	
効果の発現状況(必要に応じて記述)	
特記事項 (今後の方針等)	
ストックマネジメント計画に基づき、	今後も計画的かつ効率的に設備の改築更新を進め、安定した下水道事業の運営に努めていく。 (についても今後、実施していく予定である。
また、放流集や場内官埋棟寺の耐震化 	についても今後、実施していく予定である。

案件番号: 0000237147

目	目標値の達成状況											
	指標(略称)											
留写	目標値 /	実績値	目標値と実績値に差が出た要因									
	施設											
1	最 終 目標値	100%	当初の予定どおり事業を進めることができた。									
	最 終 実績値	100%										

1

