

社会資本総合整備計画（水の安全・安心基盤整備） 事後評価書

平成28年8月9日

計画の名称	1 福井県における総合的な海岸侵食・越波対策の推進（防災・安全）			
計画の期間	平成22年度～平成26年度（5年間）	交付対象	福井県	
計画の目標				

砂浜の保全・回復、侵食・越波対策等の海岸保全施設を整備することで、必要な防護機能を高め、安全で快適な海岸づくりを図る。

計画の成果目標（定量的指標）

離岸堤や養浜などの整備により侵食想定面積および浸水想定面積を31.5ha(H22)から26.8ha(H26)へ15%減少させる。

定量的指標の定義及び算定式									定量的指標の現況値及び目標値			備考	
									当初現況値	中間目標値	最終目標値		
									(H22当初)	(H24末)	(H26末)		
侵食想定面積・浸水想定面積の合計								31.5ha	30.8ha (2%減)	26.8ha (15%減)			
全体事業費	合計 (A+B+C)	1,640百万円	A	1,640百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)		0.0%		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
福井県において評価を実施	事業完了後 公表の方法 福井県ホームページで公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

A 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
1-A-2	海岸	一般	福井県	直接	-	侵食	継続	敦賀港海岸 海岸侵食対策事業(松原地区)	護岸(養浜) A=1,260㎡	敦賀市						120	
1-A-3	海岸	一般	福井県	直接	-	侵食	継続	敦賀港海岸 海岸侵食対策事業(縄間地区)	離岸堤(基礎) L=30m	敦賀市						78	
1-A-4	海岸	一般	福井県	直接	-	侵食	継続	敦賀港海岸 海岸侵食対策事業(常宮地区)	離岸堤 L=8.5m	敦賀市						10	
1-A-5	海岸	一般	福井県	直接	-	侵食	新規	浜住海岸 海岸侵食対策事業	人工リーフL=85m	福井市						704	H23-H24: 地域自主戦略交付金
1-A-6	海岸	一般	福井県	直接	-	環境	継続	敦賀港海岸 海岸環境整備事業(赤崎地区)	護岸L=80m 人工海浜(養浜)A=14,750m2	敦賀市						263	H23-H24: 地域自主戦略交付金
1-A-7	海岸	一般	福井県	直接	-	環境	継続	和田港海岸 海岸環境整備事業(和田地区)	護岸L=112m 人工海浜(養浜)A=20,000m2	高浜町						465	H23-H24: 地域自主戦略交付金
合計																1,640	

B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H22	H23	H24	H25	H26			
合計																	

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
----	----------------------	----

C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H22	H23	H24	H25	H26			
合計																	

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
----	----------------------	----

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・ 離岸堤や養浜などの整備により侵食想定面積および浸水想定面積を減少させることができ、住民等の安全性が向上した。			
II 定量的指標の達成状況	指標①（侵食・ 浸水想定面積の 割合）	最終目標値	26.8ha（15%減）	目標値と実績値 に差が出た要因	計画より事業が進捗した箇所があったため。
		最終実績値	25.1ha（20%減）		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）					
3. 特記事項（今後の方針等）					

