

令和 7 年10月16日
原子力安全対策課
(0 7 - 3 2)
<11時資料配付>

敦賀発電所 1 号機の
第 6 回定期事業者検査の終了について

このことについて、日本原子力発電株式会社から下記のとおり連絡を受けた。

記

敦賀発電所 1 号機（沸騰水型軽水炉：H29. 4. 19～ 廃止措置中）は、令和 6 年 3 月27日から実施していた第 6 回定期事業者検査を、令和 7 年10月15日に終了した。

今回、定期事業者検査を実施した施設は次のとおりである。

- (1) 原子炉本体
- (2) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
- (3) 放射性廃棄物の廃棄施設
- (4) 放射線管理施設
- (5) 原子炉格納施設
- (6) その他原子炉の附属施設
- (7) その他主要設備

添付資料：敦賀発電所 1 号機 第 6 回定期事業者検査実績工程表

問い合わせ先(担当：小中) 内線2351・直通0776(20)0314
--

敦賀発電所 1 号機 第 6 回定期事業者検査実績工程表

施設区分	令和 5 年度	令和 6 年度								令和 7 年度				備考
	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	
		▽検査開始 (3 月 27 日)											検査終了▽ (10 月 15 日)	
原子炉本体			■											放射線遮蔽体 【主な検査】 原子炉建屋外壁の外観検査
核燃料物質の 取扱施設及び 貯蔵施設													※	核燃料物質取扱設備 等 【主な検査】 燃料取扱装置の機能・性能検査
放射性廃棄物 の廃棄施設														気体廃棄物の廃棄設備 等 【主な検査】 排気筒の外観検査
放射線管理 施設														屋外管理用の主要な設備 等 【主な検査】 排気筒モニタの機能・性能検査
原子炉格納 施設													※	構造 等 【主な検査】 原子炉建物通常用換気系の機 能・性能検査
その他原子炉 の附属施設														非常用電源設備 【主な検査】 蓄電池の機能・性能検査
その他 主要設備														消火装置 等 【主な検査】 消火ポンプの機能・性能検査

※当初 2025 年 3 月上旬に終了予定であったが、以下の理由により工程を延長した。

- ・原子炉格納施設の内、原子炉建物通常用換気系（原子炉建屋主排気ファン）の交換部品の納期が遅れたため。
- ・核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の内、燃料貯蔵池冷却水ポンプ 1 台（全 2 台）の点検・補修に必要な交換部品の調達に時間を要したため。