

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年11月30日

計画の名称	福井県における良好な河川環境の実現												
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	福井県												
計画の目標	河川環境教育の場として治水上及び河川利用上の安全・安心に係る河川管理施設の整備を行い、良好な河川環境を保全・復元及び創出する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	161	A	161	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値	最終目標値 (H31末)
1	みお筋の整備により、平常時における河川の流速を早め、水質を向上させる。 みお筋の整備計画区間における水質の改善 BOD値(当初現況値:H26平均値、最終目標値:H32平均値)	6mg/l	mg/l	5mg/l

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
その他総合的な治水 事業	A08-001	総合治水	一般	福井県	直接	福井県	環境	-	日野川圏域総合流域防災 事業(狐川)	観測拠点整備、低水路工等	福井市						161		策定済	
												小計						161		
												合計						161		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 福井県で実施	事後評価の実施時期 R3年度
	公表の方法 県のホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	みお筋の整備により、平常時の河川流速を高め、生物化学的酸素要求量（BOD）の値を下げることができ、水質を改善することができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	最終目標値	5mg / l	みお筋を整備し、平常時の河川の流速を高めたことで、目標を超えて水質が改善した。
	最終実績値	3mg / l	