

令和5年7月7日
福井県土木部

中部縦貫自動車道大野油坂道路 事業費増に関する確認結果について

1. 確認の趣旨

第6回中部縦貫自動車道事業費等監理会議（令和5年6月14日）において、九頭竜・油坂間の事業費が、1,119億円から1,509億円へ390億円増額となることが県に伝えられた。

その増額の内容を確認するため、大野油坂道路の建設現場や近畿地方整備局福井河川国道事務所に県職員が赴いて、増額の要因となった事象や対策内容、増額の内訳等を確認した。

2. 現地確認

調査日 令和5年6月21日（水）

確認者	福井県土木部	部長	高橋 伸輔
		理事(土木技術)	田中 秀樹
		高規格道路課主任	中島 智一郎
		高規格道路課主任	中山 直樹



3-1. 書面確認（第1回）

調査日 令和5年6月23日（金）

確認者 福井県土木部高規格道路課 課長 貴田 勝太郎
主任 中島 智一郎
主任 中山 直樹



3-2. 書面確認（第2回）

調査日 令和5年6月28日（水）

確認者 福井県土木部高規格道路課 主任 中島 智一郎
主任 中山 直樹



4. 確認結果

令和5年6月14日に開催された第6回中部縦貫自動車道事業費等監理会議において国が報告した内容について、次の事項を確認し、390億円の増額がやむを得ないものであることを確認した。

（物価上昇の影響による資機材費及び労務費の増）

- ・建設資材単価や労務単価の伸び率や前回再評価で想定した資機材費・労務費等を確認した。

（トンネル施工中の変状・変位への対応による増）

- ・現地や施工状況写真、増額の内訳等を確認した。

（橋梁基礎掘削の変更による増）

- ・現地や施工状況写真、増額の内訳等を確認した。

（新子馬巣谷橋の工程）

- ・新子馬巣谷橋の工事の課題はあるが、事業全体としては九頭竜・油坂間の令和8年春開通に向けて工事が推進していることを確認した。