

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年08月31日

計画の名称	福井県における総合的な海岸侵食・越波対策、老朽化対策等の推進（防災・安全）												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	福井県												
計画の目標	砂浜の保全・回復、侵食・越波対策等の海岸保全施設を整備することで、必要な防護機能を高め、安全で快適な海岸づくりを図る。 効率的かつ戦略的に海岸保全施設を維持管理するため、海岸保全施設の維持管理計画を策定する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,079	A	1,079	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画的成果目標（定量的指標）	定量的指標の現況値及び目標値		
		定量的指標の定義及び算定式		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	離岸堤や養浜などの整備により侵食想定面積および浸水想定面積を25.1ha（H27）から22.6ha（H31）へ10%減少させる。 侵食想定面積・浸水想定面積の合計	25ha	23ha	23ha
2	効率的で計画的な海岸保全施設の維持管理を行うため、福井県管理の25海岸についての海岸保全施設に関する長寿命化計画の策定率を100%とする。 維持管理計画策定率（福井県管理海岸保全地区数 25海岸）	0海岸	17海岸	25海岸

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
海岸事業	A09-001	海岸	一般	福井県	直接	-	侵食	港湾	敦賀港海岸 海岸侵食対策事業(松原地区)	護岸(養浜)	敦賀市						16	-	-	
	A09-002	海岸	一般	福井県	直接	-	侵食	港湾	敦賀港海岸 海岸侵食対策事業(縄間地区)	離岸堤	敦賀市							313	-	-
		H30実施なし																		
	A09-003	海岸	一般	福井県	直接	-	環境	港湾	敦賀港海岸 海岸環境整備事業(赤崎地区)	護岸、人工海浜(養浜)、突堤	敦賀市							180	-	-
A09-004	海岸	一般	福井県	直接	-	環境	港湾	和田港海岸 海岸環境整備事業(和田地区)	離岸堤、人工海浜(養浜)、突堤(改良)	高浜町							154	-	-	
A09-005	海岸	一般	福井県	直接	-	老朽化	港湾	県内5海岸 老朽化対策緊急事業	長寿命化計画策定	福井市ほか5市町							5	-	-	
A09-006	海岸	一般	福井県	直接	-	侵食	水国	浜住海岸 海岸侵食対策事業	人工リーフ	福井市							105	-	-	

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
海岸事業	A09-007	海岸	一般	福井県	直接	-	老朽化	水国	県内25海岸 老朽化対策 緊急事業	長寿命化計画策定	福井市ほか9市 町						177	-	-	
	A09-008	海岸	一般	福井県	直接	-	老朽化	水国	加斗海岸 老朽化対策緊 急事業	護岸補強	小浜市						52	-	策定済	
	A09-009	海岸	一般	福井県	直接	-	侵食	水国	竹波海岸 海岸侵食対策 事業	離岸堤	美浜町						70	2.1	-	
	A09-010	海岸	一般	福井県	直接	-	老朽化	港湾	福井県内海岸堤防等 老 朽化対策緊急事業(港湾)	護岸補強	高浜町ほか2市 町						7	-	策定済	
											小計						1,079			
											合計						1,079			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 福井県で実施	事後評価の実施時期 R3年度
	公表の方法 県のホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	離岸堤や養浜などの整備により侵食想定面積および浸水想定面積を減少させることができ、住民等の安全性が向上した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	23ha
	最終実績値	23ha
2	最終目標値	25海岸
	最終実績値	25海岸