

令和3年度 公共事業再評価対象一覧表

再評価対象事業	①事業採択後5年経過して未着手の事業	該当なし
	②事業採択後5年経過して継続中の事業	農林水産部0件、土木部3件
	③再評価実施後5年（下水道は10年）経過して継続中の事業	農林水産部0件、土木部2件
	④社会経済情勢の変化等により見直しの必要性が生じた事業	農林水産部0件、土木部7件 全12件

【土木部関係】

()は前回評価時、< >は当初計画時

該 当 事 由	No.	事 業 名	地区・路線名	地 係	採 択 年 度	担 当 課	総事業費 (億円)	進捗率 (%)	完 成 年 度	前 回 評 価	審 議 結 果
事業採択後5年以上経過して継続中の事業	1	砂防事業	おだにかわ 小谷川	鯖江市 上戸口町	H29	砂防防災課	<4.2> 4.2	50.7	<R5> R6	-	継 続
	2	急傾斜地崩壊対策事業	ふくたにちく 福谷地区	おおい町 福谷	H29	砂防防災課	<4.6> 4.6	58.3	<R5> R6	-	継 続
	3	道路改良事業	一般国道417号	今立郡池田町板垣 ～越前市南坂下	H29	道路建設課	(90.0) 96.0	50.3	<R6> R6	-	継 続
再評価実施後5年以上経過して継続中の事業	4	道路改良事業	一般国道158号	福井市 境寺町～計石町	H24	道路建設課	(98.0) 110.0	(4.4) 23.0	<R5> R10	H28	継 続
	5	道路改良事業	一般国道162号	小浜市 一番町～雲浜一丁目	H24	道路建設課	(72.5) 105.0	(7.9) 25.7	<R5> R10	H28	継 続

該 当 事 由	No.	事 業 名	地区・路線名	地 係	採 択 年 度	担 当 課	総事業費 (億円)	進捗率 (%)	完 成 年 度	前 回 評 価	審 議 結 果
社会経済情勢の変化等により見直しの必要性が生じた事業	6	港湾改修事業	地方港湾 福井港	坂井市 三国町新保	H25	港湾空港課	(28.7) 42.3	(9.4) 21.4	(R4) R11	H29	継 続
	7	道路改良事業	一般国道365号	丹生郡越前町 梅浦	H23	道路建設課	(66.0) 80.0	(26.2) 74.9	(R4) R5	H30	継 続
	8	道路改良事業	一般国道476号	今立郡池田町 白粟	H30	道路建設課	(27.0) 36.0	<R7> 68.1	R7	-	継 続
	9	砂防事業	みや たにかわ 宮ノ谷川	高浜町 難波江	H30	砂防防災課	<2.7> 3.6	<R4> 42.1	R5	-	継 続
	10	海岸侵食対策事業	たけなみ かいがん 竹波海岸	三方郡美浜町 竹波	R1	砂防防災課	<2.52> 2.73	<R5> 83.1	R5	-	継 続
	11	街路事業	都市計画道路 敦賀駅東線	敦賀市 木の芽町～中	H29	都市計画課	<25.0> 26.7	<R4> 79.3	R5	-	継 続
	12	道路改良事業	福井港丸岡インター 連絡道路(Ⅰ期区 間)	坂井市 坂井町福島～丸岡町八ツ口	H26	高規格道路課	(96.0) 190.0	(28.9) 31.0	(R7) R9※	H30	継 続
合 計		12 事業									

※費用対効果の便益を算定する上で仮定した年度である