

原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金

I．事業評価総括表（令和２年度）
（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に 要した経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設に係る整備、維持 補修及び維持運営措置	町道柿ヶ渡線整備事業	高浜町	500,000,000	500,000,000	町総事業費 536,079,200

Ⅱ. 事業評価個表（令和２年度）

番号	措置名	交付金事業の名称					
1	公共用施設に係る整備、維持補修及び維持運営措置	町道柿ヶ渡線整備事業					
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		高浜町					
交付金事業実施場所		高浜町山中～宮尾					
交付金事業の概要		高浜発電所が立地する内浦地区は中山間地で道路網の整備が遅れており、幹線道路である県道主要地方道舞鶴野原港・高浜線が通行不能となった場合、迂回路として町道柿ヶ渡線を使用することとなりますが、同路線は山間部にあり幅員が狭く、急カーブ急こう配で冬期降雪時には通行が出来なくなる状況となっています。 そこで、柿ヶ渡線のルートを見直し防災機能を備えた２車線道路を整備することで、道路の多重性を確保し、住民の利便性向上を図ります。 ＜令和２年度事業内容（元年度・２年度　２か年）＞ 町道柿ヶ渡線道路整備　ブロック積等擁壁工　L＝516.5m、橋梁工L＝16.0m（計画総延長1,000m）					
交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		高浜町総合計画　後期実施計画（平成28年度～令和２年度） 基本目標３　安全・快適で住みやすいまち 地域交通ネットワークが整備され、利便性の高いまち　道路ネットワークを整備します 避難道路等の整備促進・・・安全性向上や交通円滑化のための道路整備事業を支援し、住民が安全で安心して暮らせる環境整備を実現					
事業開始年度		平成29年度		事業終了（予定）年度		令和８年度	
事業期間の設定理由		原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金における地域振興計画の事業期間					
交付金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和８年度
		工事進捗率 100%	出来高金額 ／設計金額	成果実績	%		
				目標値	%	100	
				達成度	%		
		評価年度の設定理由					
		工事完成時に評価を実施					
		交付金事業の定性的な成果及び評価等					
		評価に係る第三者機関等の活用の有無					
		無					

交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	令和元年度	令和 2 年度	
	道路改良工事 (第 3 工区)		活動実績	m	12	383	
			活動見込	m	12	383	
			達成度	%	100%	100. 0%	
	道路改良工事 (第 4 工区)		活動実績	m	95	134	
			活動見込	m	95	134	
			達成度	%	100%	100. 0%	
交付金事業の総事業費等	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和 2 年度	備 考		
総事業費	483, 188, 649	540, 600, 068	510, 484, 680	536, 079, 200	2, 070, 352, 597		
交付金充当額	476, 344, 000	500, 000, 000	500, 000, 000	500, 000, 000	1, 976, 344, 000		
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
道路整備工事（第 3 工区）		指名競争入札		吉田開発㈱		304, 473, 400	
				2 か年契約総額		578, 446, 000	
道路整備工事（第 4 工区）		指名競争入札		㈱平川		189, 640, 000	
				2 か年契約総額		420, 486, 000	
道路改良工事に伴う測量調査予備業務		指名競争入札		京福コンサルタント㈱		7, 150, 000	
工事発注者支援業務（現場監理補助）		随意契約		（公財）福井県建設技術公社		2, 747, 800	
工事発注者支援業務（設計積算補助）		随意契約		（公財）福井県建設技術公社		2, 068, 000	
基金造成		定期預金		京都北都信用金庫		30, 000, 000	
交付金事業の担当課室		高浜町総務課					
交付金事業の評価課室		高浜町総務課					