

# 原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金

I. 事業評価総括表（令和3年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金 充当額	備 考
1	福祉対策措置	こども家族館・成海緑地整備事業	福井県	165,879,523	165,879,523	
2	公共用施設に係る整備、維持 補修及び維持運営措置	道路消雪整備事業	福井県	44,330,000	29,000,000	
3	公共用施設に係る整備、維持 補修及び維持運営措置	道路法面整備事業	福井県	41,701,000	32,000,000	
4	公共用施設に係る整備、維持 補修及び維持運営措置	河川整備事業	福井県	23,000,000	23,000,000	
5	公共用施設に係る整備、維持 補修及び維持運営措置	町道柿ヶ渡線整備事業	高浜町	500,000,000	500,000,000	町総事業費 510,041,700円
6	公共用施設に係る整備、維持 補修及び維持運営措置	スポーツ・文化体験交流合宿施設 整備事業	おおい町	220,000,000	220,000,000	総事業費 228,725,000
7	公共用施設に係る整備、維持 補修及び維持運営措置	若狭本郷駅前広場周辺再整備事業	おおい町	30,000,000	30,000,000	総事業費 32,890,000

II. 事業評価個表（令和3年度）

番号	措置名	交付金事業の名称	
1	福祉対策措置	こども家族館・成海緑地整備事業	
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		福井県	
交付金事業実施場所		おおい町成海	
交付金事業の概要	<p>こども家族館をリニューアルし、施設の魅力を高め、親子で遊べる場の提供、子育て環境の向上を図る。また、幅広い世代がたのしく体力づくりや健康づくりができるよう、成海緑地に子どもや若者を対象としたスポーツ・レクリエーション施設を整備する。</p> <p>&lt;令和3年度事業内容&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・基本設計、実施設計</li> <li>・検討委員会設置・運営</li> <li>・基金造成</li> <li>・スポーツ・レクリエーション施設整備</li> </ul>		
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標	<p>福井県子ども・育て支援計画（令和2年度～令和6年度）                      基本方針2 家庭での子育てを応援                      （5）子どもを育む遊び場の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・福井県こども家族館の充実</li> <li>・嶺南のスポーツ・レクリエーション施設整備</li> </ul>		
事業開始年度	令和2年度	事業終了（予定）年度	令和4年度
事業期間の設定理由	こども家族館の開館15周年目（令和5年度）を見据えて、令和4年度までに完了する		

交付金事業の成果目標及び 成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和6年度	
	こども家族館 入場者数 1 割増	令和5年度の入場 者数/現入場者数 (25万人)	成果実績	%			
			目標値	%		110	
			達成度	%		0.0%	
	評価年度の設定理由						
	令和5年度の実績により評価するため						
	交付金事業の定性的な成果及び評価等						
評価に係る第三者機関等の活用の有無							
リニューアル検討委員会において結果を報告							
交付金事業の活動指標及び 活動実績	活動指標			単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度
	事業進捗率		活動実績	%	2	56	
			活動見込	%	2	51	100
			達成度	%	100.0%	108.9%	0.0%
交付金事業の総事業費等	令和2年度	令和3年度	令和4年度	備考			
総事業費	121,703,096	165,879,523	227,000,000				
交付金充当額	121,703,096	165,879,523	227,000,000				
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
スケートパークおよび 3×3コート整備		一般競争入札		(株)時岡組		68,376,000	
		一般競争入札		(株)時岡組		11,198,000	
		一般競争入札		藤田電機(株)		6,446,000	
児童遊具整備		一般競争入札		上中土建(株)		14,960,000	
こども家族館リニューアルに係 る各種設計		プロポーザル		(株)丹青社		6,490,000	
		随意契約		(株)丹青社		12,980,000	
		指名競争入札		京福コンサルタント(株)		11,539,000	
		随意契約		(株)石本建築事務所		1,595,000	
プロポーザル選定委員報償費等		随意契約		(株)石本建築事務所		825,000	
基金造成		積立		—		31,380,000	
交付金事業の担当課室		福井県健康福祉部子ども家庭課、地域福祉課					
交付金事業の評価課室		福井県健康福祉部子ども家庭課、地域福祉課					

II. 事業評価個表（令和3年度）

番号	措置名	交付金事業の名称	
2	公共用施設に係る整備、維持補修及び維持運営措置	道路消雪整備事業	
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		福井県	
交付金事業実施場所		おおい町本郷	
交付金事業の概要	<p>主要地方道小浜綾部線のループ部および跨道橋部に消雪施設を整備することにより、冬期間の安全な通行を確保する。</p> <p>&lt;令和3年度事業内容&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本工事</li> </ul>		
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標	<p>第2次おおい町総合計画（平成29年度～令和8年度）において、主要地方道小浜綾部線等を「陸の交流促進軸」として位置付けており、町内の生活道路としての機能を高めるとともに、住民及び観光客等の交流や近隣市町との交流・連携を図り、また、適切な維持・管理を行うとしている。</p>		
事業開始年度	令和2年度	事業終了（予定）年度	令和3年度
事業期間の設定理由	利用者の不便を最小限にする観点から設定		

交付金事業の成果目標及び 成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度 令和5年度		
	スタック車両 の発生ゼロ	令和4年度の スタック車両 件数	成果実績	件数			
			目標値	件数	0		
			達成度	%			
	評価年度の設定理由						
	令和4年度の実績により評価するため						
	交付金事業の定性的な成果及び評価等						
	評価に係る第三者機関等の活用の有無						
無							
交付金事業の活動指標及び 活動実績	活動指標			単位	令和2年度	令和3年度	年度
	事業進捗率		活動実績	%	40	100	
			活動見込	%	40	100	
			達成度	%	100.0%	100.0%	
交付金事業の総事業費等	令和2年度	令和3年度		年度	備考		
総事業費	21,364,000	44,330,000					
交付金充当額	20,000,000	29,000,000					
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
道路工事		一般競争入札		(株)北陸サーマル		29,689,000	
道路工事		随意契約		(有)大豊建設		2,431,000	
道路工事		一般競争入札		(株)和田電気設備		12,210,000	
交付金事業の担当課室	福井県土木部道路保全課						
交付金事業の評価課室	福井県土木部道路保全課						

II. 事業評価個表（令和3年度）

番号	措置名	交付金事業の名称	
3	公共用施設に係る整備、維持補修及び維持運営措置	道路法面整備事業	
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		福井県	
交付金事業実施場所		おおい町名田庄納田終	
交付金事業の概要		<p>一般国道162号において、道路法面を整備することにより、土砂崩れによる通行止めなどの交通障害を抑制するとともに、通行車両の安全確保および災害発生時の避難および緊急輸送道路を確保する。</p> <p>&lt;令和3年度事業内容&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本工事</li> </ul>	
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		第2次おおい町総合計画（平成29年度～令和8年度）において、県道赤礁崎公園線、国道162号等を「陸の交流促進軸」として位置付けており、町内の生活道路としての機能を高めるとともに、住民及び観光客等の交流や近隣市町との交流・連携を図り、また、適切な維持・管理を行うとしている。	
事業開始年度		令和2年度	事業終了（予定）年度
事業期間の設定理由		利用者の不便を最小限にする観点から設定	

交付金事業の成果目標及び 成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度 令和5年度		
	通行規制ゼロ	令和4年度の 通行規制件数	成果実績	件数			
			目標値	件数	0		
			達成度	%			
	評価年度の設定理由						
	令和4年度の実績により評価するため						
	交付金事業の定性的な成果及び評価等						
	評価に係る第三者機関等の活用の有無						
無							
交付金事業の活動指標及び 活動実績	活動指標			単位	令和2年度	令和3年度	年度
	事業進捗率		活動実績	%	60	100	
			活動見込	%	60	100	
			達成度	%	100.0%	100.0%	
交付金事業の総事業費等	令和2年度	令和3年度		年度	備考		
総事業費	48,000,000	41,701,000					
交付金充当額	48,000,000	32,000,000					
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
道路工事		一般競争入札		(株)光陽		37,697,000	
道路工事		一般競争入札		(株)光陽		4,004,000	
交付金事業の担当課室	福井県土木部道路保全課						
交付金事業の評価課室	福井県土木部道路保全課						

II. 事業評価個表（令和3年度）

番号	措置名	交付金事業の名称		
4	公共用施設に係る整備、維持補修及び維持運営措置	河川整備事業		
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		福井県		
交付金事業実施場所		おおい町本郷～石山		
交付金事業の概要		<p>二級河川佐分利川のしゅんせつを実施することにより、浸水被害の防止および幹線道路の機能を確保する。</p> <p>&lt;令和3年度事業内容&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本工事</li> </ul>		
交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		<p>第2次おおい町総合計画（平成29年度～令和8年度）</p> <p>基本目標4 豊かな自然を大切に、暮らしやすさと安全・安心を進める町</p> <p>(4) 地域防災対策の推進</p> <p>○自然災害の発生を予防するため、海岸や漁港地域の保全対策、河川砂防施設の整備、治山・治水対策、施設の耐震改修等を進めます。</p>		
事業開始年度		令和2年度	事業終了（予定）年度	令和4年度
事業期間の設定理由		事業量等を勘案して設定		

交付金事業の成果目標及び 成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和4年度		
	治水安全度 概ね1/30	治水安全度 (現在概ね 1/20)	成果実績	治水安全度				
			目標値	治水安全度		1/30		
			達成度	%		0.0%		
	評価年度の設定理由							
	事業完了年度に設定							
	交付金事業の定性的な成果及び評価等							
	評価に係る第三者機関等の活用の有無							
無								
交付金事業の活動指標及び 活動実績	活動指標			単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	
	事業進捗率	活動実績		%	56	78		
		活動見込		%	56	78	100	
		達成度		%	100.0%	100.0%	0.0%	
交付金事業の総事業費等	令和2年度	令和3年度	令和4年度	備考				
総事業費	60,000,000	23,000,000	23,000,000					
交付金充当額	60,000,000	23,000,000	23,000,000					
交付金事業の契約の概要								
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額		
しゅんせつ工事		一般競争入札		(株)モトイ(若狭町)		23,000,000円		
交付金事業の担当課室	福井県土木部河川課							
交付金事業の評価課室	福井県土木部河川課							

II. 事業評価個表（令和3年度）

番号	措置名	交付金事業の名称				
5	公共用施設に係る整備、維持補修及び維持運営措置	町道柿ヶ渡線整備事業				
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		高浜町				
交付金事業実施場所		高浜町 宮尾・山中 地係				
交付金事業の概要		<p>高浜発電所が立地する内浦地区は中山間地で道路網の整備が遅れており、幹線道路である県道主要地方道舞鶴野原港・高浜線が通行不能となった場合、迂回路として町道柿ヶ渡線を使用することとなりますが、同路線は山間部にあり幅員が狭く、急カーブ急こう配で冬期降雪時には通行が出来なくなる状況となっています。</p> <p>そこで、柿ヶ渡線のルートを見直し防災機能を備えた2車線道路を整備することで、道路の多重性を確保し、あわせて住民の利便性向上を図ります。</p> <p>&lt;3年度事業内容（令和3年度・令和4年度 2カ年）&gt;（計画総延長1,000m）  町道柿ヶ渡線道路整備 第5工区 補強擁壁工 701.2㎡、ブロック積擁壁工 702.3㎡  第6工区 補強擁壁工 304㎡、ブロック積擁壁工 242㎡</p>				
交付金事業に関する主要政策・施策とその目標		高浜町総合計画 前期実施計画（令和3年度～令和7年度） 7 安全・防災 22 原子力安全対策の推進 防災、防火、防犯、交通安全などの取り組みが地域ぐるみで進んでいる				
事業開始年度		平成29年度	事業終了（予定）年度	令和8年度		
事業期間の設定理由		原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金における地域振興計画の事業期間				
交付金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標	単位	評価年度	
		工事進捗率 100%	出来高／設計金額	成果実績	100	
				目標値		
				達成度		
		評価年度の設定理由				
		工事完成時に評価を実施				
		交付金事業の定性的な成果及び評価等				
評価に係る第三者機関等の活用の有無						
無						

交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和3年度	令和 年度	令和 年度
	道路改良工事（第5工区）	活動実績	m <sup>2</sup>	701.2		
		活動見込	m <sup>2</sup>	701.2		
		達成度	%	100.0%		
	道路改良工事（第6工区）	活動実績	m <sup>2</sup>	304.0		
		活動見込	m <sup>2</sup>	304.0		
達成度		%	100.0%			
交付金事業の総事業費等	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	備考	
総事業費	540,600,068	510,484,680	536,079,200	510,041,700		
交付金充当額	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000		
交付金事業の契約の概要						
契約の目的	契約の方法		契約の相手方		契約金額	
道路整備工事（第5工区）	指名競争入札		吉田開発(株)		191,136,000	
			2か年契約総額		453,376,000	
道路整備工事（第6工区）	指名競争入札		(株)平川		159,401,000	
			2か年契約総額		292,226,000	
道路改良工事に伴う測量調査設計業務	指名競争入札		京福コンサルタント(株)		19,811,000	
工事発注者支援業務（現場監理補助）	随意契約		(公財)福井県建設技術公社		2,669,700	
工事発注者支援業務（設計積算補助）	随意契約		(公財)福井県建設技術公社		2,024,000	
基金造成	定期預金		京都北都信用金庫		135,000,000	
交付金事業の担当課室	高浜町総務課					
交付金事業の評価課室	高浜町総務課					

## II. 事業評価個表（令和3年度）

番号	措置名	交付金事業の名称					
6	公共用施設に係る整備、維持補修及び維持運営措置	スポーツ・文化体験交流合宿施設整備事業					
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		おおい町					
交付金事業実施場所		おおい町 成和					
交付金事業の概要		<p>スポーツ合宿や教育旅行の受け皿となるスポーツ・文化体験交流合宿施設を新規整備することにより、若者世代を中心に交流人口の拡大を図る。</p> <p>&lt;令和3年度事業内容&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・建築実施設計</li> <li>・基金造成</li> </ul>					
交付金事業に関係する主要政策・施策とその目標		<p>第2次おおい町総合計画（平成29年度～令和8年度）</p> <p>基本目標2 地域の宝を磨き上げ、産業の活力創出に取り組む町</p> <p>(3) 観光レクリエーション産業の振興</p> <p>○スポーツ合宿の誘致に取り組むとともに、スポーツイベント等を通じた交流を活性化させ、交流人口の増加を図ります。</p>					
事業開始年度		令和2年度	事業終了（予定）年度	令和6年度			
事業期間の設定理由		事業量を勘案して設定					
交付金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標	単位	評価年度	令和8年度	
		合宿施設の年間利用者 8,000人	令和7年度の 利用者数（現 在約6,100人）	成果実績	人		
				目標値	人	8,000	
				達成度	%	0.0%	
		評価年度の設定理由					
		令和6年度の実績により評価するため					
		交付金事業の定性的な成果及び評価等					
評価に係る第三者機関等の活用の有無							
無							

交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	
	事業進捗率		活動実績	%	1	4	
			活動見込	%	1	4	4
			達成度	%	100.0%	100.0%	0.0%
交付金事業の総事業費等	令和2年度	令和3年度	令和4年度	備考			
総事業費	253,584,700	228,725,000	200,000,000				
交付金充当額	250,000,000	220,000,000	200,000,000				
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
総合運動公園合宿施設 実施設計等委託業務		随意契約 (特命随意契約)		ジオグラフィック・ デザイン・ラボ		48,725,000	
基金造成		積立		—		180,000,000	
交付金事業の担当課室		社会教育課					
交付金事業の評価課室		社会教育課					

番号	措置名	交付金事業の名称					
7	公共用施設に係る整備、維持補修及び維持運営措置	若狭本郷駅前広場周辺再整備事業					
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		おおい町					
交付金事業実施場所		おおい町 本郷					
交付金事業の概要		<p>本郷駅前広場周辺を再整備することにより、利用者の安全性の確保と利便性の向上を図る。</p> <p>&lt;令和3年度事業内容&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路改良工事</li> </ul>					
交付金事業に関する主要政策・施策とその目標		<p>第2次おおい町総合計画（平成29年度～令和8年度） 基本目標4 豊かな自然を大切に、暮らしやすさと安全・安心を進める町 （5）交通体系及び基盤の充実 ○周辺景観と調和し、子どもや高齢者が使いやすく安全面に配慮したバリアフリー対応の道路の整備に向けて取り組みます。</p>					
事業開始年度		令和3年度	事業終了（予定）年度	令和4年度			
事業期間の設定理由		事業量等を勘案して設定					
交付金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標	単位	評価年度	令和8年度	
		町道補修等 12,000m	町道補修等	成果実績	m		
				目標値	m	12,000	
				達成度	%	0.0%	
		評価年度の設定理由					
		第2次おおい町総合計画の期間に合わせ設定					
		交付金事業の定性的な成果及び評価等					
評価に係る第三者機関等の活用の有無							
無							

交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標		単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	
	道路舗装補修面積		活動実績	m2	998		
			活動見込	m2	870	711	
			達成度	%	114.7%	0.0%	
交付金事業の総事業費等	令和3年度	令和4年度	令和5年度	備考			
総事業費	32,890,000	82,599,000					
交付金充当額	30,000,000	50,000,000					
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
道路改良工事		指名競争入札		株式会社 荒木		32,890,000	
交付金事業の担当課室	建設課						
交付金事業の評価課室	建設課						