

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年08月20日

計画の名称	福井県における賑わいと活力のある港湾空間の形成（防災・安全）													
計画の期間	平成27年度 ～ 平成31年度（5年間）										重点配分対象の該当			
交付対象	福井県													
計画の目標	係留施設や水域施設等の港湾施設を効率的に改良することで船舶の航行障害や荷役障害への不安を解消し、安全で信頼性のある利便性の高い港湾空間の形成を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）		3,689	A	3,689	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（H27当初）	（H29末）	（H31末）
1	安定的な港湾物流体系と港湾の安全性を将来にわたり維持するための施設改良を推進し、改良率を63%向上させる。			
	港湾施設における延命化、利便性向上等のための改良措置の実施状況を調査する。（必要箇所数87箇所） （改良率）＝（評価時点において改良済みの箇所数）／（既存港湾施設において改良が必要な全箇所数）（％）	12施設	30施設	55施設
2	計画的かつ効果的な浚渫等の対策事業により、福井港内（中央航路、三国地区航路泊地）の浚渫実施率を48%向上させ、航路の安全性を高める。			
	福井港内における航路浚渫実施量を調査する。（計画浚渫量＝H27現在航路埋没量41万m3＋年間堆砂量6.4万m3×5年＝73万m3） （浚渫実施率）＝（評価時点における浚渫の実施量）／（計画浚渫量）（％）	0万m3	21万m3	35万m3

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
港湾事業	A02-001	港湾	一般	福井県	直接	-	重要	改良	岸壁（-12.0m）改良	車止め、防舷材取替等 L=48 0m	敦賀港・鞠山北 地区	■	■	■			140	-	策定済
		H30実施なし																	
	A02-002	港湾	一般	福井県	直接	-	重要	改良	岸壁（-9.0m）改良	車止め、防舷材取替等 L=28 0m	敦賀港・鞠山北 地区	■	■	■	■		76	-	策定済
		H28実施なし																	
	A02-003	港湾	一般	福井県	直接	-	重要	改良	岸壁（-8.0m）改良	防舷材取替 L=130m	敦賀港・鞠山北 地区			■			1	-	策定済
	A02-004	港湾	一般	福井県	直接	-	重要	改良	道路（1号）改良	切削オーバーレイ L=771m	敦賀港・鞠山北 地区		■	■	■		39	-	策定済
	A02-005	港湾	一般	福井県	直接	-	重要	改良	道路（2号）改良	切削オーバーレイ L=851m	敦賀港・鞠山北 地区		■	■			6	-	策定済
	A02-009	港湾	一般	福井県	直接	-	重要	改良	物揚場（-3.0m）改良	車止め取替等 L=70m	敦賀港・蓬萊・ 桜地区			■			3	-	策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
港湾事業	A02-011	港湾	一般	福井県	直接	-	重要	改良	岸壁（-4.5m）改良	車止め設置、洗掘補修等 L=200m	敦賀港・川崎・松栄地区		■	■			12	-	策定済
	A02-012	港湾	一般	福井県	直接	-	重要	改良	物揚場（-4.0m）改良	車止め、防舷材取替等 L=545m	敦賀港・川崎・松栄地区	■	■	■			8	-	策定済
		H28実施なし																	
	A02-013	港湾	一般	福井県	直接	-	重要	改良	道路港大橋改良	耐震補強、補修対策等 L=214m	敦賀港・川崎・松栄地区					■	8	-	策定済
	A02-017	港湾	一般	福井県	直接	-	地方	改良	航路・泊地（埋没）（-10.0m）	浚渫 V=200,000m3	福井港・福井中央地区	■	■	■	■	■	1,957	-	策定済
	A02-018	港湾	一般	福井県	直接	-	地方	改良	航路・泊地（埋没）（-3.5m～-5.5m）	浚渫 V=150,000m3	福井港・三国地区	■	■	■	■	■	475	-	-
A02-019	港湾	一般	福井県	直接	-	地方	建設	北防砂堤の整備	防砂堤延伸 L=600m	福井港・福井中央地区	■	■	■	■	■	425	-	策定済	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
港湾事業	A02-020	港湾	一般	福井県	直接	-		地方	改良	岸壁（北）（-10.0m）改良	防舷材取替、エプロン補修等 L=555m	福井港・福井地区	■	■				22	-	策定済
	A02-021	港湾	一般	福井県	直接	-		地方	改良	岸壁（北）（-7.5m）改良	防舷材取替、エプロン補修等 L=780m	福井港・福井地区		■	■	■	■	5	-	策定済
	A02-022	港湾	一般	福井県	直接	-		地方	改良	岸壁（北）（-5.5m）改良	防舷材取替、電気防食等 L=280m	福井港・福井地区				■	■	15	-	策定済
	A02-023	港湾	一般	福井県	直接	-		地方	改良	公共ドルフィン（-7.5m）改良	防舷材取替、上部工補修 L=188m	福井港・福井地区	■	■	■	■	■	166	-	策定済
	A02-025	港湾	一般	福井県	直接	-		地方	改良	南防波堤改良	上部工、ケーソン補修 L=51m	福井港・福井地区					■	33	-	策定済
	A02-026	港湾	一般	福井県	直接	-		地方	改良	小型船棧橋（-2.0m）改良（宿）	電気防食、エプロン補修等 L=73m	福井港・三国地区	■					7	-	策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
港湾事業	A02-027	港湾	一般	福井県	直接	-	地方	改良	北本町棧橋（-3.5m）改良	電気防食、防舷材取替等 L=300m	福井港・三国地区				■		8	-	策定済
	A02-028	港湾	一般	福井県	直接	-	地方	改良	堅棧橋（-3.5m）改良	電気防食、防舷材取替等 L=376m	福井港・三国地区			■	■	■	79	-	策定済
	A02-030	港湾	一般	福井県	直接	-	地方	改良	漁連前棧橋（-5.5m）改良	防舷材取替、上部工補修等 L=82m	福井港・三国地区	■					1	-	策定済
	A02-032	港湾	一般	福井県	直接	-	地方	改良	宿棧橋（-2.0m）改良	上部工補修等 L=60m	福井港・三国地区	■					1	-	策定済
	A02-033	港湾	一般	福井県	直接	-	地方	改良	南本町棧橋（-2.0m）改良	電気防食、防舷材取替等 L=100m	福井港・三国地区					■	2	-	策定済
	A02-037	港湾	一般	福井県	直接	-	地方	改良	鷹巣物揚場（-4.0m）改良	防舷材取替、エプロン補修等 L=190m	鷹巣港・和布地区	■	■				3	-	策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
港湾事業	A02-038	港湾	一般	福井県	直接	-	地方	改良	鷹巣物揚場（-4.0m）改良	防舷材取替、エプロン補修等 L=40m	鷹巣港・和布地区		■				1	-	策定済
	A02-040	港湾	一般	福井県	直接	-	地方	改良	鷹巣防波堤 改良	上部工補修等 L=300m	鷹巣港・和布地区	■					11	-	策定済
	A02-041	港湾	一般	福井県	直接	-	地方	改良	はまなす公園改良	バリアフリー化 A=3,700m2	和田港・和田地区	■					11	-	-
	A02-045	港湾	一般	福井県	直接	-	地方	改良	外港第4物揚場（-1.0m）改良	上部工補修等 L=211m	和田港・和田地区		■				16	-	策定済
	A02-054	港湾	一般	福井県	直接	-	地方	改良	マリーナ臨港道路改良	落石対策等 L=369m	和田港・マリーナ地区	■	■				16	-	策定済
	A02-055	港湾	一般	福井県	直接	-	地方	改良	マリーナ1号栈橋（-3.0m）改良	栈橋取替 L=51m	和田港・マリーナ地区	■	■	■			40	-	策定済

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
港湾事業	A02-058	港湾	一般	福井県	直接	-		地方	改良	内浦1号岸壁（-9.0m）改良	防舷材取替、エプロン補修 L=205m	内浦港・内浦地区				■		8	-	策定済
	A02-059	港湾	一般	福井県	直接	-		地方	改良	内浦2号岸壁（-7.5m）改良	車止め、防舷材取替、エプロン補修 L=190m	内浦港・内浦地区	■	■	■	■	■	6	-	策定済
		H28,H29,H30実施なし																		
	A02-060	港湾	一般	福井県	直接	-		地方	改良	内浦道路改良	舗装、落石対策等 L=483m	内浦港・内浦地区		■				5	-	策定済
	A02-062	港湾	一般	福井県	直接	-		重要	維持管理	敦賀港 長寿命化計画策定	長寿命化計画策定	敦賀港			■			5	-	-
	A02-063	港湾	一般	福井県	直接	-		地方	維持管理	福井港 長寿命化計画策定	長寿命化計画策定	福井港			■			14	-	-
	A02-064	港湾	一般	福井県	直接	-		地方	維持管理	鷹巣港 長寿命化計画策定	長寿命化計画策定	鷹巣港			■			1	-	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
港湾事業	A02-065	港湾	一般	福井県	直接	-	重要	改良	道路（3号）改良	切削オーバーレイ L=1,190m	敦賀港・鞠山北 地区		■	■	■		19	-	策定済	
	A02-072	港湾	一般	福井県	直接	-	地方	改良	マリーナ2号栈橋（-3.0m）改良	防舷材取替 L=102m	和田港・マリー ナ地区					■	1	-	策定済	
	A02-073	港湾	一般	福井県	直接	-	地方	改良	マリーナ3号栈橋（-3.0m）改良	防舷材取替 L=102m	和田港・マリー ナ地区					■	1	-	策定済	
	A02-074	港湾	一般	福井県	直接	-	地方	改良	マリーナ4号栈橋（-3.0m）改良	防舷材取替 L=70m	和田港・マリー ナ地区					■	1	-	策定済	
	A02-076	港湾	一般	福井県	直接	-	重要	改良	道路金ヶ崎トンネル改良	トンネル照明更新 L=439m	敦賀港・金ヶ崎 地区				■	■	41	-	策定済	
												小計						3,689		
											合計						3,689			

事後評価	
○ 事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
福井県で実施	R3年度
	公表の方法
	県のホームページ
○ 事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	延命化および利便性向上の施設改良を行うことにより、安定的な港湾物流体系と港湾の安全性を維持することができた。 浚渫を行うことで、航路を航行する船舶の安全性が向上した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○ 特記事項（今後の方針等）	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	55施設	想定していた予算措置が行えなかった。
	最 終 実績値	17施設	
2			
	最 終 目標値	35万m3	計画的かつ効率的な浚渫を行い、事業の進捗を図った。
	最 終 実績値	37万m3	