

広域的地域活性化基盤整備計画 事後評価書

平成27年3月27日

計画の名称	福井・坂井、奥越地域					
計画の期間	平成20年度～平成24年度（5年間）	交付対象	福井県			
計画の目標	福井県立恐竜博物館の来館者増加および奥越地域の観光客数の増加					
計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> 拠点施設である福井県立恐竜博物館への年間来館者数を30万人(H18)から42万人(H24)に増加（12万人の増加） 拠点施設である福井県立恐竜博物館のホームページのアクセス数を31万件(H18)から36万件(H24)に増加（5万件の増加） 勝山市への観光入込客数を122万人(H18)から134万人(H24)に増加（12万人の増加） 福井県への観光入込客数を985万人(H18)から1,003万人(H24)に増加（18万人の増加） 					
定量的指標の定義及び算定式				定量的指標の現況値及び目標値		備考
			当初現況値 (H18)	中間目標値	最終目標値 (H24末)	
① 恐竜博物館来館者数			30万人		42万人	
② 恐竜博物館のホームページへのアクセス数			31万件		36万件	
③ 勝山市への観光客数（延べ人数）			122万人		134万人	
③ 福井県への観光客数（実人数）			985万人		1,003万人	
全体事業費	合計 (A+B)	972 百万円	A	929 百万円	B	43 百万円

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
福井県において評価を実施	事業完了後 公表の方法 福井県ホームページで公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業														全体事業費 (百万円)	備考		
A 広域連携事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）						
											H20	H21	H22	H23	H24		
1	河川	一般	福井県	直接	-	一級河川	-	足羽川河川環境整備事業	河川環境整備 1箇所	福井市						110	
2	道路	一般	福井県	直接	-	都道府県道	改築	(一) 勝山停車場線(勝山駅前広場)整備事業	道路改良 L=88m	勝山市						261	
3	道路	一般	福井県	直接	-	国道、都道府県道	改築	沿道道路標識の改良	道路標識設置 7か所	勝山市						1	
4	道路	一般	福井県	直接	-	国道	修繕	(国) 416号舗装補修事業	道路改良 L=470m	福井市、永平寺町						9	
5	道路	一般	福井県	直接	-	都道府県道	改築	(一) 竹田東古市停車場線整備事業	道路改良 L=135m	永平寺町						163	
6	道路	一般	福井県	直接	-	都道府県道	改築	(主) 勝山丸岡線歩道整備事業	歩道整備 L=300m	勝山市						12	
7	道路	一般	福井県	直接	-	都道府県道	改築	(一) 枋神谷鳴鹿森田線歩道整備事業	歩道整備 L=200m	勝山市						57	
8	道路	一般	福井県	直接	-	都道府県道	雪寒	(主) 福井丸岡線（中央3丁目～幾久町）	消雪整備 L=2970m	福井市						23	
9	道路	一般	福井県	直接	-	都道府県道	雪寒	(主) 勝山丸岡線（北市～郡町1丁目）	消雪整備 L=3300m	勝山市						65	
10	道路	一般	福井県	直接	-	都道府県道	雪寒	(一) 福井鯖江線（みのり1丁目～江端町）	消雪整備 L=3100m	福井市						100	
11	道路	一般	福井県	直接	-	都道府県道	雪寒	(一) 洲上志比口線（御幸2丁目～日之出4丁目）	消雪整備 L=930m	福井市						39	
12	道路	一般	福井県	直接	-	都道府県道	雪寒	(一) 殿下福井線（飯塚町～水越1丁目）	消雪整備 L=580m	福井市						58	
13	道路	一般	福井県	直接	-	都道府県道	雪寒	(主) 福井丸岡線（北横地）	消雪整備 L=900m	坂井市						30	
											小計（広域連携事業）				929		
											合計				929		

B 提案事業							事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考		
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業箇所	市町村名	H20	H21			H22	H23
1	観光	一般	福井県	直接	-	活動推進	恐竜モニュメント設置	勝山 I C 出入口付近他計 3 箇所	勝山市						18
2	観光	一般	福井県	直接	-	活動推進	恐竜博物館の案内看板の整備	北陸自動車道丸岡 I C 他計 2 箇所	坂井市						1
3	観光	一般	福井県	直接	-	活動推進	鉄道車輦内への恐竜モニュメントの設置	えちぜん鉄道車輦	福井市、永平寺町、勝山市						2
4	観光	一般	福井県	直接	-	活動推進	恐竜博物館展示内容一部更新	恐竜博物館	勝山市						22
合計														43	

（注）合計は四捨五入の関係で一致しない場合がある。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> ・県道勝山停車場線（勝山駅前広場）整備や国道 4 1 6 号舗装補修、沿道道路標識の改良等により、恐竜博物館を含めた勝山市方面へのアクセス環境が改善した。 ・恐竜モニュメントの設置、恐竜博物館への案内看板の整備、館内展示内容の一部更新等の提案事業の実施により、博物館の魅力を県内外に広く発信することが出来たため、来館者数の増加につながった。 				
II 定量的指標の達成状況	指標①（恐竜博物館来館者数）	最終目標値	4 2 万人	目標値と実績値 に差が出た要因	<ul style="list-style-type: none"> ・交付対象事業の着実な遂行だけでなく、平成21年度に県の観光戦略を強化し、恐竜博物館を観光施設として広く県外にアピールしたことにより、特に首都圏、中京・関西方面からの来館者が大きく増加したため。 	
		最終実績値	5 4 万人			
	指標②（恐竜博物館のホームページへのアクセス数）	最終目標値	3 6 万件	目標値と実績値 に差が出た要因	<ul style="list-style-type: none"> ・上記同様、恐竜博物館の魅力度が向上し、HPアクセス数の増加につながった。 	
		最終実績値	6 3 万件			
	指標③（勝山市への観光客数）	最終目標値	1 3 4 万人	目標値と実績値 に差が出た要因	<ul style="list-style-type: none"> ・恐竜博物館の来館者数が大きく増加したこと、はたやをテーマにした博物館「ゆめおーれ勝山」が平成21年にオープンしたことにより、勝山市への観光客が大きく増加した。 	
		最終実績値	1 5 7 万人			
	指標④（福井県への観光客数）	最終目標値	1, 0 0 3 万人	目標値と実績値 に差が出た要因	<ul style="list-style-type: none"> ・勝山市の観光客は大きく増加したものの、県全体（特に嶺南地域）では、平成23年3月に発生した東日本大震災の影響により観光客が減少し、その回復が遅れているため。 	
		最終実績値	9 7 7 万人			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）		<ul style="list-style-type: none"> ・県道勝山丸岡線、栃神谷鳴鹿森田線の歩道整備により、当該区間の歩行者の安全性が向上し、円滑な交通が確保された。 ・県道福井丸岡線、福井鯖江線等の消雪設備整備により、冬期間の車両通行の安全性が向上し、円滑な交通が確保された。 				

3. 特記事項（今後の方針等）

<ul style="list-style-type: none"> ・平成26年7月の舞鶴若狭自動車道「若狭さとうみハイウェイ」全線開通や、平成27年3月の北陸新幹線の金沢開業など、福井県では新たな高速交通ネットワークの整備が進展することから、高速交通ネットワークを軸とした観光拠点施設同士を連絡する広域的な周遊観光ルートを整備することで、観光客の増加させ、地域の活性化を図る。 ・福井県には多くの歴史的遺産や豊かな自然景観を生かした観光施設が多数存在していることから、これらの観光拠点間のアクセス強化を図り、広域的な観光活性化に向けた基盤を整備することにより、観光客を増加させ、地域の活性化を図る。
