

社会資本総合整備計画 事後評価書															
計画の名称	福井県における賑わいと活力のある港湾空間の形成（防災・安全）（重点）														
計画の期間	令和02年度 ~ 令和06年度（5年間）												重点配分対象の該当	○	
交付対象	福井県														
計画の目標	過去に船舶の座礁事故の発生を受け、計画的な再度事故防止対策として航路・泊地の埋没浚渫を行う。 効用が低下している港湾施設を計画的に改良し、施設の長寿命化と施設利用者の安全を確保する。														
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）		3,004	A	3,004	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	埋没している航路・泊地の浚渫を計画的に行い、船舶の座礁事故を発生させない。			
	福井港の航路・泊地（福井中央地区、三国地区）における船舶の座礁事故件数	0件	0件	0件
2	老朽化対策の改良を早急に行う必要のある施設（8施設）の改良達成数を0施設から8施設に拡大する。			
	早急に老朽化対策を図る港湾施設数（重点計画施設数8施設） （改良施設数）＝（R6末における改良済み施設数）－（R2当初における改良済み施設数）	0施設	0施設	8施設

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
港湾事業	A02-001	港湾	一般	福井県	直接	－	地方	改良	航路・泊地（埋没）（-10 .0m）	浚渫 V=250,000m3	福井港・福井中 央地区	■	■	■	■	■	1,750	－	策定済
	A02-002	港湾	一般	福井県	直接	－	地方	改良	航路・泊地（埋没）（-3. 5m～-5.5m）	浚渫 V=130,000m3	福井港・三国地 区	■	■	■	■	■	750	－	策定済
	A02-003	港湾	一般	福井県	直接	－	地方	改良	南本町棧橋（-2.0m）改 良	電気防食、被覆防食等 L=24 0m	福井港・三国地 区	■	■	■	■	■	134	－	策定済
	A02-004	港湾	一般	福井県	直接	－	地方	改良	南本町棧橋（-2.0m）改 良	電気防食、被覆防食等 L=10 0m	福井港・三国地 区		■	■	■	■	25	－	策定済
	A02-005	港湾	一般	福井県	直接	－	地方	改良	北本町棧橋（-3.5m）改良	電気防食、被覆防食等 L=30 0m	福井港・三国地 区		■	■	■	■	27	－	策定済
	A02-006	港湾	一般	福井県	直接	－	地方	改良	堅棧橋（-3.5m）改良	電気防食、被覆防食等 L=37 6m	福井港・三国地 区		■	■	■	■	35	－	策定済

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
港湾事業	A02-007	港湾	一般	福井県	直接	－	重要	改良	道路（1号）改良	切削オーバーレイ L=771m	敦賀港・鞠山北 地区		■	■	■	■	18	－	策定済	
	A02-008	港湾	一般	福井県	直接	－	重要	改良	道路（2号）改良	切削オーバーレイ工 L=851m	敦賀港・鞠山北 地区		■	■	■	■	14	－	策定済	
	A02-009	港湾	一般	福井県	直接	-	重要	改良	道路（3号）改良	切削オーバーレイ L=1190m	敦賀港・鞠山北 地区		■	■	■	■	40	－	策定済	
	A02-010	港湾	一般	福井県	直接	－	重要	改良	道路港大橋改良	補修対策等 L=214m	敦賀港・川崎・ 松栄地区		■	■	■	■	211	－	策定済	
											小計							3,004		
											合計							3,004		

事後評価	
○ 事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
福井県において評価を実施	事業完了後
	公表の方法
	福井県ホームページで公表
○ 事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	修繕計画に基づく的確な維持保全を推進し、橋梁、栈橋等の修繕実施率を向上させた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○ 特記事項（今後の方針等）	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	福井港における航路・泊地における船舶の座礁事故件数		
	最 終 目標値	0件	
	最 終 実績値	0件	
2	老朽化対策を図った港湾施設数		
	最 終 目標値	8施設	
	最 終 実績値	50施設	