

平成15年度公共事業再評価結果

【産業労働部関係】

(単位:億円、%)

再評価の対象	事業名	地区・路線名	地 係	採択年度	担当課	総事業費	進捗率	完成年度	対応方針
事業採択後5年以上経過して継続中の事業	日野川地区工業用水道建設事業 (水源施設のみ)	日野川地区	武生市・鯖江市・今立町	S56	企業立地・マーケット戦略課	110.5	79.3	H22	継続
合計	1事業								継続:1事業

【農林水産部関係】

(単位:億円、%)

再評価の対象	事業名	地区・路線名	地 係	採択年度	担当課	総事業費	進捗率	完成年度	対応方針
事業採択後5年以上経過して継続中の事業	県営林道事業	大仏線	松岡町湯谷～上志比村吉峰	S60	森づくり課	48.8	95.3	H16	継続
	県営林道事業	美山線	美山町田尻～美山町赤谷	H1	森づくり課	40.8	94.1	H17	継続
	県営林道事業	剣ヶ岳線	丸岡町山竹田～金津町牛ノ谷	H10	森づくり課	40.2	37.1	H24	継続
	県営林道事業	奥越線	大野市下打波～和泉村朝日前坂	H1	森づくり課	54.3	71.5	H20	継続
	県営林道事業	大野・池田線	大野市宝慶寺～池田町美濃保	H3	森づくり課	45.6	74.8	H20	継続
	県営林道事業	越前南部線	武生市春日野～今庄町山中	H5	森づくり課	54.6	57.0	H20	見直し (今後の予定工区について線形の見直し等により縮減を図る。)
	地すべり防止事業	東山	勝山市北谷町谷	H3	森づくり課	22.4	42.4	H19	継続
	県営農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業	小浜中部地区	小浜市 奈胡他	S61	農村振興課	42.0	47.4	H21	継続
	県営一般農道整備事業	宅良地区	今庄町 長沢他	H10	農村振興課	3.4	67.6	H17	継続
	県営経営体育成基盤整備事業	大野西部地区	大野市 矢他	H5	農村振興課	13.2	97.7	H16	継続
	県営中山間地域総合整備事業	一乗地区	福井市浄教寺町他	H10	農村振興課	14.4	77.1	H16	継続
	県営中山間地域総合整備事業	美方地区	美浜町 興道寺 三方町 向笠 他	H10	農村振興課	28.5	95.8	H16	継続
	県営かんがい排水事業(一般)	足羽川頭首工地区	福井市安波賀中島町他	H10	農村振興課	74.0	25.5	H20	継続
	県営かんがい排水事業(広域農業基盤)	兵庫用水地区	坂井町 下兵庫他	H10	農村振興課	46.8	66.0	H20	継続
	事業制度の改正により計画の見直しを検討する必要がある事業	ふるさと林道緊急整備事業(単独型)	若狭幹線	三方町世久見～三方町塩坂越	H5	森づくり課	16.6	97.0	H19
	ふるさと林道緊急整備事業(単独型)	厨～小曾原線	宮崎村古屋～越前町厨	H8	森づくり課	37.0	67.3	H18	継続
合計	17事業								継続:15事業 見直し:1事業 休止:1事業

【土木部関係】

(単位:億円、%)

再評価の対象	事業名	地区・路線名	地 係	採択年度	担当課	総事業費	進捗率	完成年度	対応方針
再評価実施後 5年以上経過 して継続中の 事業	道路改築事業	一般国道305号	越前町 左右～茂原	S 6 3	道路建設課	129.0	63.4	H 1 9	継続
	道路改築事業	一般国道416号	福井市 布施田町～里別所町	S 6 3	道路建設課	170.0	96.5	H 1 6	継続
	道路改築事業	一般国道417号	朝日町青野～ 織田町鎌坂	H元	道路建設課	80.0	82.8	H 1 7	継続
	基幹 河川改修事業	足羽川	福井市 大瀬町～春日	S 4 9	河川課	130.0	55.4	H 2 5	継続
	基幹 河川改修事業	荒川	福井市 勝見1丁目～松岡町吉野	S 3 5	河川課	430.0	27.8	H 3 5	継続
	基幹 河川改修事業	一乗谷川	福井市 安波賀町～西新町	S 6 3	河川課	20.0	62.7	H 2 4	継続
	基幹 河川改修事業	江端川	福井市 江守の里～太田町	S 5 2	河川課	361.9	61.2	H 2 5	継続
	基幹 河川改修事業	底喰川	福井市 地藏堂町～大願寺	S 5 4	河川課	240.0	58.3	H 3 0	継続
	基幹 河川改修事業	浅水川	福井市三尾野町 ～鯖江市下河端	S 5 7	河川課	331.9	95.6	H 1 9	継続
	基幹 河川改修事業	吉野瀬川	武生市 家久町～広瀬町	S 5 7	河川課	310.0	10.1	H 3 0	継続
	基幹 河川改修事業	竹田川	三国町汐見～ 芦原町番田	S 5 0	河川課	260.0	59.2	H 2 5	継続
	基幹 河川改修事業	兵庫川	三国町楽円～ 坂井町下兵庫	H元	河川課	117.0	24.0	H 2 5	継続
	基幹 河川改修事業	磯部川	春江町 安沢～為国	S 4 7	河川課	145.3	92.1	H 2 0	継続
	基幹 河川改修事業	多田川	小浜市 城内～多田	S 4 4	河川課	66.6	75.0	H 2 0	継続
	基幹 河川改修事業	南川	小浜市深野～ 名田庄村久坂	S 5 5	河川課	38.4	91.4	H 1 7	継続
	基幹 河川改修事業	井の口川	敦賀市 花城～筋生野	S 6 2	河川課	125.2	62.5	H 2 0	継続
	統合二級 河川整備事業	北潟湖	芦原町浜坂～ 金津町吉崎	H元	河川課	14.0	79.4	H 1 6	継続
	ダム事業	河内川ダム	上中町 熊川	S 5 8	河川課 (ダム対策室)	415.0	35.4	H 2 3	継続
	ダム事業	浄土寺川ダム	勝山市 170字奥山	H元	河川課 (ダム対策室)	290.0	51.4	H 2 0	継続
	ダム事業	日野川総合開発事業 吉野瀬川ダム	武生市 広瀬	H 3	河川課 (ダム対策室)	280.0	18.2	H 2 2	継続
	ダム事業	大津呂ダム	大飯町 本郷	H元	河川課 (ダム対策室)	140.0	15.7	H 1 8	継続
	地すべり対策事業	谷	勝山市 北谷町	S 5 0	砂防海岸課	11.3	89.2	H 1 8	継続
	地すべり対策事業	大丹生	福井市 大丹生	S 3 1	砂防海岸課	8.6	83.3	H 1 9	継続
	地すべり対策事業	居倉第1	越廼村 居倉	S 3 0	砂防海岸課	10.4	82.5	H 2 0	継続

	地すべり対策事業	大滝	今立町 大滝	S 3 3	砂防海岸課	8.0	87.2	H 1 8	継続
	急傾斜地崩壊対策事業	深谷第2地区	福井市 深谷町	S 6 0	砂防海岸課	10.3	74.9	H 2 0	継続
	急傾斜地崩壊対策事業	南瀬地区	河野村 糠	S 4 9	砂防海岸課	13.3	89.0	H 1 7	継続
	雪崩対策事業	飯降地区	大野市 飯降	S 6 0	砂防海岸課	30.7	88.0	H 1 7	継続
	海岸環境整備事業	敦賀港海岸 赤崎地区	敦賀市 赤崎	S 6 1	港湾空港課	99.6	62.9	H 2 2	継続
	海岸環境整備事業	和田港海岸 鯉川地区	大飯町 長井	S 6 2	港湾空港課	67.3	98.2	H 1 6	継続
事業採択後10 年以上経過し て継続中の事 業	港湾環境整備事業	和田港	大飯町 尾内	H 6	港湾空港課	29.6	58.6	H 2 1	継続
	海岸(侵食)事業	敦賀港海岸 松原地区	敦賀市 松島町	H 6	港湾空港課	39.2	48.0	H 2 1	継続
合計	32事業								継続:32事業

総計	50事業								継続 :48事業 見直し:1事業 休止 :1事業
----	------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------

(注) 進捗率は、事業費ベース(投資済事業費(平成15年度予定分を含む。))÷総事業費×100)