

再 評 価 調 書

事業名	地すべり防止事業		地区名	向山地区 勝山市北谷町木根橋		
事業目的						
地すべりによる被害を防止し、県民の安全・安心を確保する。						
全体事業内容						
杭打工 27本、集水井工 14基、集排水ボーリング 9,941m、アンカー工 168本、法枠工 1,860m ² 、排水トンネル工 920m						
事業計画	事業採択年度	用地着手年度	工事着手年度	完成予定年度		
	平成6年度	平成 ー 年度	平成6年度	平成27年度		
事業費(千円)		全体事業費	執行済み額 (H21年度まで)	進捗率 (H21末)	残事業費 (H22以降残額)	備考
予 算 額		2,665,800	1,180,154	44.3%	1,485,646	
財源 内訳	国 庫	1,332,894	590,073		742,821	
	起 債	1,208,000	539,800		668,200	
	一般財源	124,906	50,281		74,625	
費用対効果		1.35(総費用 27.7億円、 総便益 37.4億円)				
事業の進捗状況	H21までの状況	杭打工 27本、集水井工 9基、集排水ボーリング 6,440m、アンカー工 168本、法枠工 1,860m ²				
	H22以降残事業	集水井工 5基、集排水ボーリング 3,501m、排水トンネル工 920m				
林業施策との関連						
<p>森林は木材などの林産物を供給するばかりでなく、水源かん養、土砂の流出防止、汚れた空気の浄化等、県民の暮らしを守るために欠くことのできないさまざまな働きをしている。</p> <p>平成16年の福井豪雨の教訓を活かし、森林の持つ水源かん養など公益的機能上重要な森林については、公的に間伐等の森林整備を実施する。また、荒廃溪流や山腹崩壊については、計画的に治山施設を配置し、災害に強い森づくりを進める。</p>						
関連事業						
(事業名)	(地区名)	(主要工種・事業量)			(進捗率)	(工期)
コスト縮減の取組み						
全体計画の決定にあたっては、多種の工法を比較検討し、最も経済的な工法を採用した。						
事業を休止した場合の影響						
区域直下にある滝波川や下流域の人命・財産に甚大な被害をおよぼす。						