

平成25年度 公共事業再評価対象一覧表

- 再評価対象事業
- ①事業採択後5年経過して未着手の事業 …… 該当なし
  - ②事業採択後5年経過して継続中の事業 …… 農林水産部1件、土木部4件
  - ③再評価実施後5年（下水道は10年）経過して継続中の事業 …… 農林水産部2件、土木部10件
  - ④社会経済情勢の変化等により見直しの必要性が生じた事業 …… 農林水産部1件、土木部1件
- 全19件

【農林水産部関係】

上段( )は前回評価時の数値、< >は当初計画時の数値

該 当 事 由	No.	事 業 名	地区・路線名	地 係	採択年度	担当課	総事業費 (億円)	進捗率 (%)	完成 年度	前 回 評 価	審 議 結 果
事業採択後5年以上経過して継続中の事業	1	経営体育成基盤整備事業（ほ場）	本堂	福井市本堂町	H20	農村振興課	<7.4> 7.5	90.7	<H25> H27		継 続
	2	林道事業	劔ヶ岳線	坂井市丸岡町山竹田 ～ あわら市牛ノ谷	H10	森づくり課	(47.3) 45.6	89.1	(H26) H30	H20	継 続
再評価実施後5年以上経過して継続中の事業	3	林道事業	大野・池田線	大野市宝慶寺 ～ 池田町美濃俣	H3	森づくり課	(44.3) 45.7	93.0	(H27) H29	H20	継 続
	4	経営体育成基盤整備事業（ほ場）	川西中部	福井市波寄町 他	H17	農村振興課	(47.7) 52.0	86.5	(H26) H28	H23	継 続
合 計		4 事業									

【土木部関係】

( )は前回評価時、< >は当初計画時

該 当 事 由	No.	事 業 名	地区・路線名	地 係	採択年度	担当課	総事業費 (億円)	進捗率 (%)	完成 年度	前 回 評 価	審 議 結 果
事業採択後5年以上経過して継続中の事業	1	交通安全施設等整備事業	主 武生米ノ線	越前市 矢放町	H21	道路保全課	<3.3> 3.3	55.5	<H25> H27		継 続
	2	通常砂防事業	赤谷川	鯖江市 上河内町	H21	砂防防災課	<1.8> 2.8	24.6	<H25> H28		継 続
	3	通常砂防事業	破風川	若狭町 田井野	H21	砂防防災課	<2.2> 5.2	42.4	<H25> H29		継 続

