

令和7年度 公共事業再評価対象一覧表

再評価対象事業	①事業採択後5年経過して未着手の事業	該当なし
	②事業採択後5年経過して継続中の事業	農林水産部0件、土木部4件
	③再評価実施後5年（下水道は10年）経過して継続中の事業	農林水産部0件、土木部4件
	④社会経済情勢の変化等により見直しの必要性が生じた事業	農林水産部0件、土木部13件 全21件

【土木部関係】

()は前回評価時、< >は当初計画時

該 当 事 由	No.	事 業 名	地区・路線名	地 係	採択年度	担当課	総事業費 (億円)	進捗率 (%)	完成年度	前回評価	審 議 結 果
事業採択後5年以上経過して継続中の事業	1	通常砂防事業	綿禰谷川	敦賀市 鳩原	R3	砂防防災課	<3.7> 6.5	32.3	<R8> R11	—	継 続
	2	道路改良事業	一般県道 岡田深谷線	大飯郡おおい町芝崎～ 小浜市小屋	R3	道路建設課	<93.0> 105.0	2.0	<R11> R16	—	継 続
	3	道路改良事業	福井港丸岡インター 連絡道路（Ⅱ期区 間）	坂井市 春江町西長田～坂井町福島	R3	高規格道路課	<96.0> 195.0	8.7	<R12> R15	—	継 続
	4	雪寒地域道路事業	一般県道 敦賀美浜線	敦賀市 金山～関	R3	道路保全課	<3.0> 4.0	35.8	<R8> R10	—	継 続
再評価実施後5年以上経過して継続中の事業	5	通常砂防事業	大谷川支川	福井市 宇坂大谷町	H28	砂防防災課	(10.2) 11.6	(10.8) 53.1	(R9) R13	R2	継 続
	6	総合流域防災事業	一級河川 南河内川	吉田郡永平寺町 山王～栗住波	H23	河川課	(13.0) 14.0	(43.6) 61.2	(R12) R15	R2	継 続
	7	総合流域防災事業	二級河川 三方五湖	三方上中郡若狭町 海山～塩坂越	H13	河川課	(48.0) 60.0	(9.3) 10.1	(R15) R15	R2	継 続
	8	海岸環境整備事業	和田港海岸	大飯郡高浜町 和田～事代	H9	港湾空港課	(37.1) 40.4	(51.0) 51.8	(R8) R13	R2	継 続

