

再評価調書

NO. 1

事業名	林道事業	事業区間	越前南部線(越前市春日野町～南越前町山中)			
事業目的						
広域な森林地域において森林の持つ公益的機能の維持向上に不可欠な間伐等の森林整備を進めるとともに、間伐材等県産材の利用を促進するための骨格的林道を整備する。						
全体事業内容						
全体延長 L=18,008m 幅員 W=4.0m～5.0m						
事業計画	事業採択年度	用地着手年度	工事着手年度	完成予定年度		
	平成5年度	-	平成6年度	令和9年度		
事業費(千円)		全体事業費	執行済み額 (R4年度まで)	進捗率 (R4末)	残事業費 (R5以降残額)	備考
予算額		5,425,000	5,350,660	98.6%	74,340	
財源内訳	国庫	2,706,137	2,670,729		35,408	
	県他	2,718,863	2,679,931		38,932	
費用対効果		1.07(総費用 129.8億円、総便益 138.4億円)				
事業の進捗状況	R4までの状況	延長 L=17,839m				
	R5以降残事業	延長 L=169m				
前回との比較	前回計画	今回計画	変更となった理由			
全体事業費	54.3億円	54.3億円	変更なし			
完成予定年度	令和4年度	令和9年度	林道用地の一部区間(L=169m)について、地権者に対し未だ承諾が得られていない。 このため、事業期間を延長し、引き続き交渉を続け、承諾が取れ次第施工する。(R4→R9)			
事業を休止した場合の影響						
林道が繋がらなければ、木材の輸送コストが増大し、間伐材等県産材の利用促進が図れなくなるとともに、森林整備が停滞するなどの悪循環を生み、ひいては災害発生の原因となる山地荒廃が進むなど、森林の持つ公益的機能が十分に発揮されなくなる。						
備考						