

## 平成18年7月大雨への県取組みと被害状況等

### 1 大雨の状況

降り始め（15日14時）から21日15時までの雨量145時間

勝山	527ミリ	福井市美山	473ミリ	三国	440ミリ
大野	446ミリ	福井	449ミリ	大野市九頭竜	439ミリ
南越前町今庄	368ミリ	小浜	288ミリ	おおい	276ミリ
敦賀	236ミリ				

### 2 市町の体制

#### (1) 災害対策本部の設置状況（設置順） 7市町（現在4市町）

永平寺町	7月17日	7:00～	
越前市	18日	13:25～	
鯖江市	18日	18:00	(19日 15:30廃止、水防本部へ移行)
福井市	18日	20:30～	
越前町	18日	20:30	(19日 17:00廃止)
坂井市	18日	21:30	(19日 16:00廃止)
あわら市	18日	22:30～	

#### (2) その他の体制

勝山市	7月17日	5:45～	災害情報連絡室
大野市	17日	9:15～	水防本部
南越前町	18日	17:00	災害情報連絡室（19日 16:00廃止）
敦賀市	18日	18:00	災害対策連絡室（19日 13:00廃止）
鯖江市	19日	15:30～	水防本部

### 3 県の対応状況

#### (1) 災害対策本部の設置

7月18日 21:45 福井県災害対策本部設置

#### (2) 市町および消防本部に対し文書等で注意喚起

7月15日 大雨・洪水警報への注意喚起（4回、16:10、17:00、21:30、22:10）

16日 " (1回、23:20)

17日 " (1回、8:00)

各市町助役（副市長）に対し直接電話で今後の大雨に備えるよう要請

18日 大雨・洪水警報、土砂災害への注意喚起（2回、11:30、20:30）

災害時要援護者の避難支援に配慮するよう要請

自主避難に備えた避難所開設を市町に要請

市町に対し単独災害復旧事業債案件について指示

19日 土砂災害への警戒、関係機関等との連携強化、災害時要援護者避難支援を要請

20日 各市町助役（副市長）に対し直接電話で、土砂災害時の避難体制の整備を要請  
土砂災害等への注意喚起（2回、13:00、18:20）

(3) 災害対策本部会議等の開催状況

- 16日 13:00 大雨に関する担当者連絡会議開催  
17日 8:30 大雨対策担当課長連絡会議(第1回)  
11:00 大雨対応に係る部局長連絡会議(第1回)  
17:00 大雨対策担当課長連絡会議(第2回)  
18日 8:30 大雨対応に係る部局長連絡会議(第2回)  
17:00 大雨対策担当課長連絡会議(第3回)  
18:45 大雨対応に係る部局長連絡会議(第3回)  
21:45 災害対策本部会議(第1回)  
19日 9:00 災害対策本部会議(第2回)  
15:00 災害対策本部会議(第3回)  
20日 20:00 災害対策本部会議(第4回)

・福井市中野1丁目で発生した土砂災害への対応、ライフライン復旧、土砂災害現場等の確認、避難者の配慮を指示

(4) 市町災害対策本部への県職員派遣

・市町災害対策本部に対し、県職員を派遣

- 18日 12名(福井市、鯖江市、坂井市、あわら市、越前市、大野市に各2名)  
19日 12名(福井市、鯖江市、坂井市、あわら市、越前市、大野市に各2名)  
20日 3名(福井市、あわら市、越前市に各1名)  
21日 3名(福井市、あわら市、越前市に各1名)

(5) 自衛隊の派遣要請等

- 19日 自衛隊に対し災害派遣要請  
派遣人数 52名  
派遣期間 19日1:05~20:20

(6) 県民への呼びかけ等

- 18日 「農作物等対策相談窓口」を出先事務所7箇所に設置  
20日 朝刊で県民に対し土砂災害等へ備えるよう広報  
21日 ラジオ放送で大雨への警戒呼びかけを放送

4 大雨の被害および県の取組みについて(20日18時30分確認)

- (1) 人的被害 (別紙)  
(2) 住家被害等 (別紙)  
(3) 避難の状況 (別紙)  
5 河川の対応状況 (別紙)  
6 道路の対応状況 (別紙)  
7 土砂災害の対応状況 (別紙)  
8 農林関係の対応状況 (別紙)  
9 公共交通機関の運行状況 (別紙)  
10 ライフラインの状況 (別紙)  
11 学校関係の対応状況 (別紙)

# 平成18年7月大雨の被害の現況

( )は最大値

平成18年7月21日15時40分現在  
福井県災害対策本部

市町名	災対本部	人的被害				住家被害					非住家 (全壊・半壊)	
		死者	行方 不明	負傷者		全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	公共建物 棟	その他 棟
				重傷	軽傷	世帯	世帯	世帯	世帯	世帯		
福井市	18日 20:30	2				3	1	2				1
		中野2				中野2、 恐神1	恐神1	志津ヶ丘 1、 中野1				中野のL Pガス庫1
		(2)	0			(3)	(1)	(2)	(3)	(117)		(1)
大野市												
鯖江市	18日18:00 19日15:30 廃止											
あわら市	18日 22:30									(4)		
越前市	18日 13:25											
坂井市	18日21:30 19日16:00 廃止									(4)		
永平寺町	17日 7:00									(1)		
池田町												
南越前町												
越前町	18日20:30 19日17:00 廃止									(1)		
計		2	0	0	0	3	1	2	0	0	0	1
		(2)	0	0	0	(3)	(1)	(2)	(3)	(127)	0	(1)

※美浜町 非住家 床下浸水1(日向)

( )は最大値

市町名	避難勧告			自主避難		避難準備情報		
	対象世帯数	対象人数	避難人数	世帯数	避難人数	対象世帯数	対象人数	避難人数
	世帯	人	人	世帯	人	世帯	人	人
福井市	25	85	84	1	1			
	鮎川2、 中野1丁目12 恐神5、 金屋町4、 志津が丘1丁 目2	鮎川6、 中野1丁目40 恐神19、 金屋町17、志 津が丘1丁目 3	鮎川6、 中野1丁目39 恐神19、 金屋町17、志 津が丘1丁目3	志津ヶ丘1丁 目1	志津ヶ丘1丁 目1			
	(3,256)	(9,604)	(316)	(41)	(81)	(4,139)	(12,064)	(24)
大野市								
				(1)	(5)			
鯖江市								
				(2)	(4)	(389)	(1,284)	
あわら市	2	4	4					
	吉崎2 (10)	吉崎4 (21)	吉崎4 (4)					
越前市	4	17	0					
	向ヶ丘2 中津原2 (3,748)	向ヶ丘9 中津原8 (11,058)	向ヶ丘0 中津原0 (1,156)	(3)	(4)	(3,027)	(9,072)	
坂井市								
				(6)	(17)			
永平寺町	3	5	5					
	松岡薬師3 (3)	松岡薬師5 (5)	松岡薬師5 (5)					
池田町								
				(1)	(2)			
南越前町				1	2			
				糠1 (7)	糠2 (33)			
越前町								
				(18)	(39)	(1,510)	(5,529)	(49)
計	34	111	93	2	3	0	0	0
	(7,017)	(20,688)	(1,481)	(79)	(185)	(9,065)	(27,949)	(73)

# 平成18年7月大雨の被害の状況(住民避難の状況)

平成18年7月21日  
15時40分現在  
福井県災害対策本部

市町名	地区名	世帯数	対象人数	避難人数	避難準備情報	避難勧告	避難勧告解除	現在の避難先	避難後の状況等	備考(解除できない理由等)
福井市	鮎川町	2	6	6	—	18日 14:55		親戚宅等6		土砂崩れのおそれあり
	西木田4丁目									
	西木田5丁目									
	みのり3丁目				18日 21:30 勧告切替	18日 23:25	19日 11:30			
	みのり4丁目									
	月見3丁目									
	月見4丁目									
	月見5丁目									
	下荒井町					18日 20:35 勧告切替	18日 24:00	19日 16:30		
	江端町									
	下筋田町									
	若杉2丁目					18日 21:00 19日 11:30 解除				
	若杉3丁目									
	加茂緑苑町									
	福2丁目									
	門前2丁目					18日 22:40 19日 16:30 解除				
	大町西〔大町(供江)〕									
	大町西〔大町(清水畑)〕									
	武周町					18日 02:00 19日 11:30 解除				
	二ツ矢町									
	風尾町									
	中野1丁目		12	40	39	—	20日 19:00		麻生津公民館20 親戚宅等19	土砂崩れのおそれあり
	恐神		5	19	19	—	20日 19:00		安居公民館8 親戚宅等11	土砂崩れのおそれあり
金屋町		4	17	17	—	20日 19:00		金屋町ふれあい会館6 親戚宅等11	土砂崩れのおそれあり	
志津が丘1丁目		2	3	3	—	20日 19:00		志津が丘ひまわり館3	土砂崩れのおそれあり	
小計		25	85	84						
鯖江市	青武台									
	鳥井町				18日 18:05 19日 08:30 解除					
	下司町									
	熊田町									
	当田町									

市町名	地区名	世帯数	対象人数	避難人数	避難準備情報	避難勧告	避難勧告解除	現在の避難先	避難後の状況等	備考(解除できない理由等)
あわら市	吉崎	2	4	4	—	18日 23:00	19日 17:30 一部解除	親戚宅等4	避難対象世帯の縮小	2次災害のおそれあり
	相木町				—	18日 13:58 18日 14:36	19日 09:40			
越前市	新町				—					
	岡本町				—					
	野上1丁目				18日 16:33 勧告切替					
	野上2丁目				—					
	上太田・川東				—					
	沢町				—					
	小松1丁目				—					
	野上3丁目				—					
	上太田・川西				—					
	下太田町				—					
	新保町				—					
	新保1丁目				18日 16:33 勧告切替	19日 01:00	19日 05:20			
	新保2丁目				—					
	平出2丁目				—					
	平出3丁目				—					
	小松2丁目				—					
	家久町・川西				—					
	芝原2丁目				—					
	芝原3丁目				—					
	芝原4丁目				18日 16:33 勧告切替					
芝原5丁目				—						
家久町・川東				—						
北府4丁目				—						
芝原1丁目		2	9	0	—	19日 01:10		大虫小学校、神山小学校	補強工事完了待ち	
向ヶ丘町					—		19日 05:20			
北府3丁目					—					
池泉町					—					
中津原町		2	8	0	—	21日 10:20		中津原エヒメセンター	土砂崩れのおそれあり	
小針		4	17	0	—					
松岡薬師		3	5	5	—	18日 15:00		業師ふれあい会館5	20日夜知人宅からふれあい会館へ避難先移動	

市町名	地区名	世帯数	対象人数	避難人数	避難準備情報	避難勧告	避難勧告解除	現在の避難先	避難後の状況等	備考(解除できない理由等)
越前町	市・右岸	34	111	93	19日 00:20 19日 03:30 解除					
	市・左岸									
	西田中									
	内郡									
	上川去									
	氣比庄									
	乙坂									
	田中									
	栢川・宮の西									
	天王									
宝泉寺										
計		34	111	93	4市町	4市町				

《自主避難》

市町名	地区名	世帯数	避難人数	現在の避難先	避難後の状況等	備考
福井市	志津ヶ丘1丁目	1	1	志津ヶ丘ひまわり館1 河野キャンパス場だかの学校管理棟	20日12時全員帰宅	無地区の住宅の裏山が崩壊のおそれ
南越前町	糠	0	0			
計		1	2	越前市内親戚宅2 親戚宅	21日12時全員帰宅	
		0	0			
		1	2			
計		2	3			

1. 県内河川水位状況

20日(木) 10:20 県内全河川の水位は通報水位以下に低下  
 江端川福井市下荒井観測所通報水位超過(21日7:40)、低下(9:20)  
 石徹白川貝血観測所で通報水位を超過(21日9:20)、低下(21日14:00)

2. 水防活動状況

18日、福井市、大野市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市に土木技術職員を応援派遣。  
 現在、水位上昇等に備え必要資材を配備、パトロールを実施するなど体制を強化

土木事務所	大型土のう	小型土のう	根固めブロック	ポンプ	その他	今回出水における土木事務所の活動状況
福井土木	665袋		70個 (2トン)	14インチ 2台 12インチ 1台 9インチ 8台 8インチ 7台 6インチ 9台 4インチ 3台	ポトルユニット 108袋(2トン)	パトロール、重点箇所の緊急点検、水防警報発令に伴い市町との連絡強化、資材準備
三国土木	60袋	1,620袋		8インチ 1台 6インチ 1台 4インチ 3台		パトロール、重点箇所の緊急点検、水防警報発令に伴い市町との連絡強化、資材準備 高間川シート張り(16日)
大野土木	50袋 (土砂精送み前) 50袋 (土砂精送後)	9,000袋 (土砂精送前)	500個 (4トン)	10インチ 3台 8インチ 5台 4インチ 5台 2インチ 40台		パトロール、重点箇所の緊急点検、水防警報発令に伴い市町との連絡強化、資材準備
勝山土木	12袋	2,000袋 (土砂精送前)				パトロール、重点箇所の緊急点検、水防警報発令に伴い市町との連絡強化、資材準備
鯖江土木	420袋		5,000個 (0.5トン)	20台		パトロール、重点箇所の緊急点検、水防警報発令に伴い市町との連絡強化、資材準備 業者に出動待機、大型土のう作成、堤防補強のためブロック投入(16~19日)
武生土木	145袋	210袋		8インチ 3台 6インチ 4台 4インチ 2台		パトロール、重点箇所の緊急点検、水防警報発令に伴い市町との連絡強化、資材準備 大型土のう70袋設置(18~19日)
今立土木		50袋		8インチ 2台		パトロール、重点箇所の緊急点検、水防警報発令に伴い市町との連絡強化、資材準備 鞍谷川新堂地区排水(18~19日)
朝田土木	300袋 (土砂精送前)					パトロール、重点箇所の緊急点検、水防警報発令に伴い町との連絡強化、資材準備 天王川土のう積み(17~18日)
敦賀土木		140袋		10インチ 1台 8インチ 10台 6インチ 2台 4インチ 3台 3インチ 8台 2インチ 67台		パトロール、重点箇所の緊急点検、水防警報発令に伴い市町との連絡強化、資材準備
小浜土木	120袋 (土砂精送前)	7,900袋 (土砂精送前)		12インチ 1台 10インチ 29台 8インチ 27台 6インチ 20台 4インチ 15台 3インチ 10台 2インチ 50台		パトロール、重点箇所の緊急点検、水防警報発令に伴い市町との連絡強化、資材準備
激特事務所	270袋					激特区間緊急点検、重機退避、河川敷の一般人へ注意呼びかけ。土のう設置準備計270袋(木田橋 上流左右岸各100m、泉橋上流左岸50m)



3. 河川等被害状況

土木事務所	河川名	地係	被害状況等	対応状況と結果
福井土木	七瀬川	福井市八幡町	幅50m、長さ10mにわたり、堤防上の砂利が田んぼに流出(約1ha)	地元と協力をし砂利撤去
	荒川	福井市重立町	右岸16m護岸破損、右岸農道通行止め	大型土のう、袋詰め玉石により仮復旧完了
	荒川	永平寺町松岡湯谷	右岸25m、左岸11m護岸破損	背後地は水田であり、水田まで余裕があるため被害拡大がないか監視強化
	河内川	永平寺町山王	護岸近くの木が倒れ、左岸20m、右岸30m護岸破損	袋入り玉石と大型土のうで応急対策完了
	大谷川	福井市高田町	護岸25m破損	背後に民家があるため、応急仮工事を検討中
	片川	三国町黒目	右岸堤防道路が二箇所陥没(径15cmの穴)	カラーコーンを設置して通行者の安全を確保
	権世川	あわら市上野	右岸護岸10m破損	川の流れが速いため、流れが収まり次第応急対策として土のう設置予定
	田島川	坂井市坂井町 田島	田んぼ約30haが冠水	土のう設置
	熊坂川	あわら市 熊坂(上流)	熊坂集落内の護岸背面が幅1m、長さ2m、深さ2.5mにわたり陥没	応急対策として、ぐり石および土砂で穴埋めを実施
	熊坂川	あわら市 熊坂(下流)	護岸背面が幅40cm、長さ2m、深さ1.5m陥没	陥没箇所に入りが近づかないよう周辺に、カラーコーンを設置
三国土木	権世川	あわら市 権世	護岸18m破損	流れが収まり次第応急対策として土のうを設置予定
	権世川	あわら市 権世	護岸30m破損	流れが収まり次第応急対策として土のうを設置予定
	大谷川	坂井市丸岡町 上久米田	護岸30m破損	流れが収まり次第応急対策として土のうを設置予定
	田島川	坂井市丸岡町 西瓜屋	護岸22m破損	流れが収まり次第応急対策として土のうを設置予定
	磯部川	坂井市春江町 安沢	護岸20m破損	流れが収まり次第応急対策として土のうを設置予定
	霧見川	村岡町寺尾	護岸背面10m陥没	バリケードで仮囲い実施
	野津又川	野向町北野津又	護岸背面20m陥没	背後は水田であり、陥没が生じていることを近隣に周知し、監視強化
	滝波川	北谷町河合	護岸20m破損	背後の道路まで余裕があり危険性は少ないため、監視強化
	河野川	南越前町河野	護岸60m破損	水が引き次第土のう設置予定
	今立土木	鞍谷川	右岸護岸下部14m破損	大型土のうで仮復旧完了 カラーコーンを設置して通行者の安全を確保
朝日土木	天王川	右岸側堤防法尻から漏水	土のう横み(月の輪工法)2箇所(50m、70m)	
小浜土木	南川	おおい町名田庄佐野	右岸30m土羽崩壊	背後地は雑種地であり危険性が少ないため監視強化
	遠敷川	小浜市下根来	右岸14m護岸一部破損	背後地は雑種地であり危険性が少ないため監視強化

4 道路の対応状況(通行制限)

\*「番号」の○は通行止め解除の箇所

(1) 高速道路		(2) 直轄国道		(3) 県管理道路				
番号	路線名	地係	制限の事由	期間	制限の方法	現在の状況	迂回路の有無	備考(延長、復旧の予定等)
①	北陸自動車道	米原IC～武生IC	事前通行規制(連続雨量200mm)	7/18～19 18:00～8:25	上下線通行止	解除		
②	舞鶴若狭自動車道	福知山IC～小浜西IC	事前通行規制(連続雨量160mm)	7/19 2:00～10:00	上下線通行止	解除		
①	国道8号	越前市春日野～敦賀市赤崎	事前通行規制(連続雨量200mm)	7/19 1:30～10:00	全面通行止	解除	無	備考(延長、復旧の予定等)
1	(一)上小池勝原線	大野市勝原～上小池	土砂崩れのため	7/16 6:00～	全面通行止	安全確認できた勝原～下打渡(延長1.8km)は、7/20 12時から通行止解除	無	通行止16.2km(下打渡～上小池)
2	(一)白山中居神社朝日線	大野市(旧和泉村)小谷堂～三面	事前通行規制(連続雨量80mm)および落石の恐れ	7/16 7:30～	全面通行止	パトロールを行った結果、落石の恐れで通行止継続	無	3.1km
3	国道157号	大野市中島～岐阜県境	落石の恐れ	7/16 10:30～	全面通行止	パトロールを行った結果、落石の恐れで通行止継続	無	20.5km
4	(一)大谷秋生大野線	大野市箱ヶ瀬～中島	落石の恐れ	7/16 10:30～	全面通行止	パトロールを行った結果、落石の恐れで通行止継続	無	38.7km
5	国道476号	大野市上丁～福井市境(旧美山町)	路肩崩壊	7/16 12:00～	全面通行止	パトロールを行った結果、路肩崩壊のため継続	無	3.7km
6	国道364号(旧道)	坂井市丸岡町山竹田～石川県境	落石の恐れ	7/16 14:00～	全面通行止	パトロールを行った結果、落石の恐れで通行止継続	有(国道364号ハイパス)	3.5km
7	国道364号(新道)	坂井市丸岡町山竹田～石川県境	落石の恐れ	7/16 15:30～ 7/20 6:00	全面通行止	解除	有(国道8号)	1.9km
8	(主)丸岡川西線	坂井市丸岡町川上～坂井市丸岡町山竹田	落石のおそれ	7/17 3:00～7/19 17:00	全面通行止	解除	有(国道364号)	3.3km
9	国道158号	福井市和田中町～福井市荒木新保町	冠水のため(福井市柁野町)	7/17 8:10～15:30	全面通行止	解除	有(篠尾出作線他)	3.0km
10	国道416号	福井市上中町～福井市重立町	冠水のため(福井市柁野町)	7/18～19 20:40～8:05	全面通行止	解除	有(篠尾出作線他)	3.0km
11	国道158号(旧道)	大野市花山	冠水のため	7/17 7:50～14:30	全面通行止	解除	有(市道他)	1.0km
12	国道305号	丹生郡越前町米ノ～南条郡南越前町瀬	土砂流出の発生(牛房ヶ平)	7/17 9:00～12:30 7/18～19 20:00～5:00 7/18 13:10～7/21 10:00	全面通行止	解除	有(R158ハイパス)	0.3km
			冠水のため		全面通行止	解除	有(R158ハイパス)	0.3km
			土砂流出の発生(牛房ヶ平)		全面通行止	解除(片側交互通行)	有(武生米ノ瀬・福井大森河野線)	6km

13	国道305号	あわら市牛山～あわら市浜坂	冠水のため	7/17 10:00～16:00	全面通行止	解除	有(福井金津線)	7.2km
14	(一)徳光鱒江線	鯖江市吉谷	冠水のため	7/18～19 23:00～6:30	全面通行止	解除	有(福井金津線)	7.2km
15	(一)谷北六呂師線	勝山市北谷町五所ヶ原	冠水のため	7/17 10:00～13:00	全面通行止	解除	有(市道他)	0.1km
16	(一)奥越高原線	勝山市平泉寺町水口～池ヶ原	冠水のため	7/19 0:00～5:30	全面通行止	解除	有(市道他)	0.1km
17	(一)上唯野西屋勝山線	勝山市平泉寺町壁倉	道路崩壊	7/19 5:50～	全面通行止	道路崩壊のため、通行止継続	有(R157)	状況確認後、規制解除 7.5km
18	(主)松ヶ谷宝慶寺大野線	勝山市平泉寺町壁倉	落石のおそれ	7/17 10:00～	全面通行止	落石のおそれのため、通行止継続	有(大野勝山線)	状況確認後、規制解除 1.2km
19	(主)福井四ヶ浦線	大野市宝慶寺～池田町境	落石のおそれ	7/17 11:00～	全面通行止	落石のおそれのため、通行止継続	無	状況確認後、規制解除 2.5km
20	(主)越前宮崎線	福井市天下下	冠水のため	7/17 11:00～15:15	全面通行止	解除	有(清水美山線・市道他)	0.3km
21	(主)福井四ヶ浦線	越前町厨～熊谷	土砂崩れ(熊谷トンネル坑口)	7/17 12:30～	全面通行止	調査中	有(R365・武生米ノ線他)	7.1km
22	国道158号	越前町玉川～梅浦	法面崩壊のおそれ	7/17 13:30～	全面通行止	法面崩壊のおそれのため、通行止継続	有(R305)	6.0km
23	国道365号	福井市市波～三万谷町	法面崩壊のおそれ	7/18 16:30～	全面通行止	法面崩壊のおそれのため、通行止継続	有(R158旧道)	0.5km
24	国道158号(旧道)	南越前町上板取～滋賀県境	事前通行規制(連続雨量140mm) および落石のおそれ	7/18 7:00～7/19 13:00	全面通行止	解除	有(R476)	4.9km(滋賀県側も通行可能)
25	松ヶ谷宝慶寺大野線	大野市東市布～岐阜県境	事前通行規制 (岐阜県側の通行規制による)	7/18 7:45～7/19 13:45	全面通行止	解除	有(R158新道)	1.3km
26	国道417号	池田町大本～稗田	事前通行規制(連続雨量80mm)	7/18～19 16:30～7:30	全面通行止	解除	無	5.6km
27	(一)泊小浜停車場線 (エンゼルライン)	池田町河内～田代	事前通行規制(連続雨量80mm)	7/18～19 17:30～8:00	全面通行止	解除	無	3.0km
28	(一)今庄杉津線	小浜市登壇(入ロゲート)～辛久(頂上)	落石の恐れ	7/18 16:00～	全面通行止	落石のおそれのため、通行止継続	無	7.1km
29	(主)武生美山線	南越前町大洞～敦賀市杉津	事前通行規制(連続雨量140mm) および落石のおそれ	7/18～19 18:00～12:00	全面通行止	解除	無	8.0km
30	(一)石田家久停車場線	越前市西河内町～池田町清水谷	事前通行規制(連続雨量110mm)	7/18～19 20:00～6:00	全面通行止	解除	有(R417)	2.7km
31	(一)菅生武生線	越前市家久町・大正橋	吉野瀬川が増水のため	7/18～19 17:00～6:40	全面通行止	解除	有(寺武生線・市道他)	0.1km
32	(主)鱒江浅水線	越前市入谷町～池田町魚見	事前通行規制(連続雨量110mm)	7/18～19 21:30～6:00	全面通行止	解除	有(R417)	5.0km
33	(主)武生美山線	福井市三本木町(三本木アンダー)	冠水のため	7/18～20 21:20～3:40	全面通行止	解除	有(市道他)	0.2km
34	国道157号	福井市朝谷町・上新橋～美山橋	冠水のため	7/18～19 22:30～7:40	全面通行止	解除	有(R158)	1.2km
		勝山市北谷町北六呂師 ～石川県境	事前通行規制(石川県側の通行規制による)	7/18～19 22:30～8:50	全面通行止	解除(片側交互通行)	無	7.5km
		勝山市北谷町東山～石川県境	路面崩壊のおそれ	7/19 15:00～7/20 17:30	全面通行止	解除(片側交互通行)	無	0.2km(石川県側は片側交互通行可)

35	(主)福井朝日武生線	越前市新保町 新保橋	吉野瀬川が増水のため	7/19 0:30~5:20	全面通行止	解除	有(武生美山線)	
36	(一)寺武生線	越前市芝原2丁目 桜橋	吉野瀬川が増水のため	7/19 0:30~5:20	全面通行止	解除	有(福井朝日武生線)	
37	国道365号	越前市上太田町 太田橋	吉野瀬川が増水のため	7/19 0:30~5:20	全面通行止	解除	有(福井朝日武生線)	
38	(一)小菅原武生線	越前市上太田町 野上橋	吉野瀬川が増水のため	7/19 0:30~5:20	全面通行止	解除	有(福井朝日武生線)	
39	(一)竹波立石欄間線	敦賀市立石~欄間	連続雨量が規制値を超過し路面による水害の恐れがあるため 事前通行規制(連続雨量140mm)	7/19 1:30~9:00	全面通行止	解除	無	10.7km
40	国道476号	敦賀市瀬河内~新保	連続雨量が規制値を超過し路面による水害の恐れがあるため 事前通行規制(連続雨量140mm)	7/19 1:30~12:00	全面通行止	解除	無	1.0km
41	(一)鯖井今立線	越前市新堂町~鯖江市川島町	水防活動のため新堂町の内水排除のため	7/19 1:10~5:10	全面通行止	解除	有(藤木新堂線)	4.0km
42	(主)福井四ヶ浦線	福井市大味町~西別所町	北陸電力(株)武岡湖ダムが越水することによる冠水の被害	7/19 2:30~5:30	全面通行止	解除	無	1.5km
43	(主)越前宮崎線	越前町江波~小菅原	土砂崩壊のため	7/19 2:00~	全面通行止	解除	有(徳光福井線他)	0.5km
44	(一)東郷麻生津線	福井市下河北町	冠水のため	7/19 4:00~16:50	全面通行止	解除	有(徳光福井線他)	0.03km
45	(主)大野勝山線	勝山市平泉寺大矢谷	土砂流出のため	7/19 6:00~7/21 16:00	全面通行止	解除(片側交互通行)	有(市道)	0.4km
46	(主)清水美山線	福井市下河北町	冠水のため	7/19 6:30~16:50	全面通行止	解除	有(徳光福井線他)	0.9km
47	(一)大土呂停車場下河北線	福井市下河北町	冠水のため	7/19 6:30~16:50	全面通行止	解除	有(徳光福井線他)	1.0km
48	(一)兼谷朝倉氏遺跡東大味線	福井市東大味町	法面崩壊の恐れ	7/19 7:00~	全面通行止	法面崩壊のため、通行止継続	有(福井今立線他)	0.2km
49	(一)大土呂停車場下河北線	福井市下荒井町	冠水のため	7/19 8:20~18:00	全面通行止	解除	有(福井今立線他)	3.1km
50	(一)音海中津浜線	高浜町田ノ浦	法面崩壊のため	7/19 10:30~	片側交互通行	仮設道路の設置作業中。仮設道にて片側通行可	無	0.7km
51	(一)京善原目線	福井市重立町~永平寺町松岡吉野境	道路側擁壁が崩壊の恐れ	7/19 13:00~16:00	全面通行止	解除	有(国道416号他)	0.8km
52	国道305号	南越前町赤萩	土砂崩れ	7/19 20:00~	全面通行止	応急対策を検討中	有(町道)	0.2km
53	国道305号	南越前町河内	土砂崩れ	7/19 20:00~	全面通行止	応急対策を検討中	無	

(4) 有料道路

番号	路線名	地係	制限の事由	期間	制限の方法	現在の状況	迂回路の有無	備考(延長、復旧の予定等)
1	河野海岸有料道路	南越前町河野~敦賀市大比田	土砂流出および冠水のため	7/18 20:00~7/19 16:00	全面通行止	解除	無	9.2km
2	法恩寺山有料道路	勝山市村岡町暮見~勝山市170字	土砂崩壊のため	7/19 1:30~16:00	全面通行止	解除	無	6.6km

## 5. 土砂災害の対応状況

(21日15:40現在)

箇所名	被害状況	対応状況
永平寺町 松岡薬師1丁目	<ul style="list-style-type: none"> <li>17日5:30頃、住宅裏下側の斜面崩壊発生 (幅約20m、高さ約7.5m)</li> <li>人家被害なし</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>17日11:00 永平寺町、永平寺町消防本部が斜面にシート張り完了</li> <li>18日11:40、町が芝原用水に入った倒木2本の撤去完了</li> </ul>
あわら市吉崎	<ul style="list-style-type: none"> <li>17日8:00頃、住宅裏斜面崩壊 (幅約5m、高さ約20m)</li> <li>既設の擁壁(急傾斜地崩壊防止施設)が土砂を捕捉、泥流化した一部が宅地に流入したが人家への被害なし</li> <li>18日23:00頃、斜面崩壊の前兆現象有り</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>17日19:30 崩壊斜面頂部に雨水浸入を防ぐ土のうと仮水路をあわら市と水防団で設置完了</li> <li>20日17:00 斜面にある大木6本を伐採完了</li> <li>21日14:00 伐採した大木の搬出作業実施中</li> <li>あわら市が斜面状況監視中</li> </ul>
福井市笹谷町	<ul style="list-style-type: none"> <li>17日8:30頃、住宅裏法面崩壊 (幅約10m、高さ約4m)</li> <li>住宅外壁一部に凹み</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>17日10:00 福井市が斜面にシート張り完了</li> </ul>
福井市鮎川町	<ul style="list-style-type: none"> <li>17日12:00頃、日本海ニュータウン裏山中腹斜面で崩壊発生、濁水がニュータウン内市道に流出</li> <li>人家被害なし</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>福井市と消防署が現地で監視中</li> <li>18日13:30 福井市が大型土のう45袋設置完了</li> </ul>
南越前町具谷	<ul style="list-style-type: none"> <li>18日14:00頃、住宅裏側斜面崩壊発生 (幅約15m、高さ約10m)</li> <li>人家への被害なし、国道8号への影響なし</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>18日17:00 南越前町が大型土のう6袋設置完了</li> </ul>
福井市中野1丁目	<ul style="list-style-type: none"> <li>19日0:10頃、住宅裏斜面崩壊発生 (幅約60m、高さ約30m)</li> <li>住宅2棟に被害あり</li> <li>死者2名</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>19日5:30~21:00 市道やその周辺にある崩土等の搬出作業</li> <li>20日8:00 応急対策開始 (遮水シート張完了、地盤改良完了、土のう180個設置)</li> <li>福井市消防、地区消防団が斜面を巡視</li> </ul>
福井市忍神町	<ul style="list-style-type: none"> <li>19日未明、住宅裏斜面崩壊発生 (幅約150m、高さ約30m)</li> <li>住宅半壊1棟、小屋倒壊1棟</li> <li>人的被害なし</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>19日18:00 大野市が大型土のう18袋設置完了</li> </ul>
大野市木落	<ul style="list-style-type: none"> <li>19日7:00頃、住宅裏斜面崩壊発生 (幅約55m、高さ約20m)</li> <li>人家被害なし</li> </ul>	
永平寺町けやき台	<ul style="list-style-type: none"> <li>19日6:50頃、けやき台多目的広場裏斜面崩壊発生 (幅約40m、高さ約20m)</li> <li>人家被害なし</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>永平寺町が斜面監視中 (けやき台多目的広場の立入禁止措置)</li> </ul>
南越前町今泉	<ul style="list-style-type: none"> <li>18日21:00頃、寺院裏斜面崩壊発生 (幅約30m、高さ約10m)</li> <li>人家被害なし</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>19日17:00 南越前町が斜面にシート張り等作業完了</li> <li>21日 崩壊土砂による水路閉塞防止のため、ふた掛けを実施</li> </ul>
福井市縫原町	<ul style="list-style-type: none"> <li>19日8:00頃、寺院裏斜面崩壊発生 (幅約10m、高さ約20m)</li> <li>寺院壁まで土砂が到達</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>福井市が斜面監視中</li> </ul>
福井市燈豊町	<ul style="list-style-type: none"> <li>斜面崩壊発生 (幅約12m、高さ約4m) (発生日時等は確認中)</li> <li>人家被害無し</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>斜面にシート張り等作業完了 (詳細は確認中)</li> </ul>

箇所名	被害状況	応急対応状況
越前市中津原	<ul style="list-style-type: none"> <li>・住宅裏側の斜面崩壊発生 (幅約20m、高さ約5m) [発生日時等は確認中]</li> <li>・人家被害なし</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・21日 15:00 斜面の立木伐採中</li> </ul>
福井市笹谷町	<ul style="list-style-type: none"> <li>・住宅裏に斜面崩壊発生 (幅約20m、高さ約3m) [発生日時は確認中]</li> <li>・人家被害無し</li> </ul>	

農林水産部の状況

1 農地、農業用施設の被害状況

市町名	工種	被災数	被害地域
福井市 (5)	農道	1	糸崎町
	ため池	4	冬野町、合谷町、南居町2
敦賀市(1)	農地	1	沓見
勝山市 (7)	農地	1	壁倉
	ため池	2	壁倉、矢戸口
	農道	2	薬師神谷、北野津又
	水路	2	荒土町戸倉、遅羽町大袋
鯖江市 (5)	農地	1	別所町
	ため池	3	下新庄、石生谷、吉江町
	その他	1	下河端(除塵機)
あわら市 (20)	農地	6	清滝3、山十楽、山室、菅野
	農道	3	沢、山十楽、宮谷
	水路	11	山十楽、後山4、赤尾、北瀧3、城、沢
越前市 (7)	農地	3	下黒川町、中津原、土山
	水路	1	土山
	ため池	3	中野町、大虫本町、丸岡町
坂井市(1)	水路	1	嵩
池田町(2)	水路	2	月ヶ瀬、東角間
越前町 (11)	農地	2	上戸、四ツ杉
	農道	2	八田、四ツ杉
	水路	6	梨子ヶ平、檜津2、四ツ杉、細野2
	ため池	1	小倉
高浜町(1)	農道	1	下車持

《対応》 ・農地、農道、水路については、仮復旧を実施  
 ・ため池については、応急対策を実施するとともに水位を下げた

2 林道、治山施設等の被害状況

市町名	工種	被災数	被害地域
福井市 (4)	林道	3	二枚田幹線、美山線、脇三ヶ線
	山腹崩壊	1	清水平町
大野市 (2)	林道	1	谷山線
	山腹崩壊	1	奥越線
勝山市 (4)	林道	3	取立山線、中山線、法恩寺線
	山腹崩壊	1	小原
越前市 (4)	林道	2	越前西部1号線、米口線
	山腹崩壊	2	相木、東檜尾町
あわら市(3)	山腹崩壊	3	細呂木2、浜坂
坂井市(1)	山腹崩壊	1	川上
南越前町(4)	山腹崩壊	4	具谷、糠2、大良
越前町 (7)	林道	3	厨～小曾原線、湯屋ヶ谷線、梅浦線
	山腹崩壊	4	八田、血ヶ平、小倉、内郡
おおい町(1)	林道	1	小屋～石山線

《対応》 ・ 治山や林道については、仮復旧を実施

### 3 農作物の冠水状況

全地域おおむね排水完了

《対応》 ・ 水稻の防除、大豆の培土・追肥等の指導徹底

### 4 農林関係の対応状況

平成18年7月15日

- ・ ため池防災情報提供システムにより市町担当職員へ気象情報発信

平成18年7月16日

- ・ 早朝より各出先事務所により工事現場および危険箇所等の安全確認を実施
- ・ 夜間待機 (農林水産部2名および各農林総合事務所、嶺南振興局各2名)

平成18年7月17日

- ・ 関係機関を通じて、農家に対し大雨に伴う農作物等の管理対策を指導

平成18年7月18日

- ・ 冠水等を受けた農家の農作物管理に対し、本庁に「農作物技術対策チーム」を設置するとともに、各農林総合事務所、嶺南振興局において現地対策チームおよび農作物等相談窓口を設置し農家への個別指導を実施

- ・ 大雨に対する体制強化

(管内パトロール強化、森林組合等へのパトロール要請、市町との連携体制の強化)

平成18年7月19日～21日

- ・ 工事現場および危険箇所等における管内パトロールを継続実施
- ・ 農作物の冠水等を受けた農家に対し、「農作物技術対策チーム」と「現地対策チーム」および農作物等相談窓口による排水対策等の情報提供や個別指導を継続実施



7/21(金)の運行状況 (15:40現在)

J R 北 陸 本 線	平常どおり
J R 越 美 北 線	平常どおり
J R 小 浜 線	平常どおり
えちぜん鉄道	平常どおり
福井鉄道福武線	平常どおり
京 福 バ ス	平常どおり
福 鉄 バ ス	平常どおり
大 和 交 通	平常どおり
高 速 バ ス	平常どおり
小 松 空 港	平常どおり

# ライフライン

2006/7/21 15:40 現在

電気		現在の状況		備考
連絡機関	発生時刻	発生時の被害状況	現在の状況	
北陸電力 福井支店	7月19日 0:07	停電戸数約200戸 土砂崩れによる電柱の倒壊	停電戸数8戸(中野1丁目) 10:00より復旧作業開始	本日17時頃作業完了予定
関西電力 小浜支店	7月19日 9:43	停電戸数約700戸。 県道 音海中津海線の土砂崩れによる電柱の倒壊	19日10:46 復旧済	倒壊したルートは迂回して別ルートから送電

電話		福井市中野1丁目 災害現場関係		
NTT西日本	発生時刻	発生時の被害状況	現在の状況	
	7月19日 0:07	不通戸数8戸 土砂崩れによる電柱の倒壊	不通戸数8戸	復旧見込み…未定 (土砂崩れ現場の復旧後に対応)

ガス		福井市中野1丁目 災害現場関係		
グローリアガス	発生時刻	発生時の被害状況	現在の状況	
	7月19日 0:07	使用不能戸数980戸 土砂崩れによる保管庫の倒壊 ガス漏れが発生	使用不能戸数11戸(中野1丁目)	復旧見込み…未定 (土砂崩れ現場の復旧後に対応) 復旧方式…仮設として個別戸への供給方式により対応

## 大雨に関する対応状況および被害状況（教育機関関係）

7月21日（金）15：40現在

### 1 公立幼稚園、小・中学校

- ① 登下校等
  - ・夏季休業中（敦賀市立学校、あわら市幼稚園を除く）
  - ・敦賀市は平常どおり（7月22日から夏季休業予定）
  - ・あわら市幼稚園は平常どおり（8月1日から夏季休業予定）
- ② 施設被害
  - ・被害なし

### 2 県立学校（県立大学を除く）

- ① 登下校等
  - ・夏季休業中（若狭高校除く）
  - ・若狭高校は平常どおり（7月22日から夏季休業予定）
- ② 施設被害
  - ・清水養護学校敷地内陥没（校長室横、幅3m×奥行3m×深さ3m）  
調査後復旧予定

### 3 国立・私立学校（大学を除く）

#### （1）幼稚園、小・中学校

- ① 登下校等
  - ・夏季休業中（かつやま子どもの村小・中学校を除く）
  - ・かつやま子どもの村小・中学校は平常どおり（7月23日から夏季休業予定）
- ② 施設被害
  - ・被害なし

#### （2）高等学校

- ① 登下校等
  - ・夏季休業中
- ② 施設被害
  - ・被害なし

### 4 大学・高専

- ① 登下校等
  - ・大学は平常どおり
  - ・高専は夏季休業中
- ② 施設被害
  - ・被害なし