

原子力発電所の運転および建設状況

平成10年5月7日現在

設備容量	運転中 14基	計1145万kW
	建設中 1基	計 28万kW

項 目 発電所名		現 状	稼働率（進捗率）%		概 要
			平成10年度	運開後累計	
日本原子力発電㈱	1号機	定期検査中	0.0 0.0	69.6 66.3	第25回定期検査(H10.3.19～7月下旬予定) H10.3.19 0°発電停止。
	2号機	運 転 中	100 100	83.6 83.0	
敦賀発電所		運 転 中	100 100	67.0 65.4	
動力炉・核燃料開発事業団 新型転換炉ふげん発電所		運 転 中	100 100	67.0 65.4	
動力炉・核燃料開発事業団 高速増殖原型炉もんじゅ		性能試験中 (事故停止中)	—	—	H7.12.8 中間熱交換器(C) 2次系出口配管からのナトリウム漏えいに伴い、21°20' 原子炉手動停止。
関西電力㈱	1号機	運 転 中	100 96.5	47.1 43.9	復水器水室清掃(海生物詰まり)に伴う計画的な出力低下(約50%) (H10.4.20 1°～4.22 13°10')
	2号機	運 転 中	100 99.9	58.3 56.3	
	3号機	運 転 中	100 100	73.3 71.7	
関西電力㈱ 大飯発電所	1号機	運 転 中	100 100	60.4 59.1	
	2号機	運 転 中	100 100	72.2 70.9	
	3号機	定期検査中 (調整運転中)	29.4 24.1	86.8 86.3	第5回定期検査(H10.3.16～5月中旬予定) H10.3.16 0°発電停止 4.20 11°29' 原子炉起動 17°46' 臨界 4.22 4°40' 調整運転開始
	4号機	運 転 中	100 100	82.0 81.5	
関西電力㈱ 高浜発電所	1号機	運 転 中	100 100	62.3 60.5	
	2号機	運 転 中	100 100	63.5 61.3	
	3号機	運 転 中	100 100	84.1 83.5	
	4号機	運 転 中	100 100	84.2 83.7	
		合 計	87.8 88.9	67.2 68.2	(注) 稼働率（進捗率）は、平成10年4月末現在。 累計は、営業運転開始以降。

上段が、時間稼働率 = $\frac{\text{発電時間}}{\text{暦時間}} \times 100 (\%)$

下段が、設備利用率 = $\frac{\text{発電電力量}}{\text{認可出力} \times \text{暦時間}} \times 100 (\%)$