

東北地方太平洋沖地震対策・支援本部会議

日時：平成23年3月14日（月）

13時30分～

場所：県庁10階 防災センター

次 第

1 開会

2 議題

（1）県内原子力発電所の現場状況確認について

（2）その他

福島第一および第二原子力発電所の状況

平成 23 年 3 月 14 日 13 時 20 分現在

原子力安全対策課

1 福島第一発電所

① 1 号機 [15 条通報]

12 日、原子炉格納容器内の圧力を下げるため、9 時 7 分から蒸気を放出する操作を行っていたところ、15 時 36 分頃に爆発が起きて原子炉建屋の屋根と壁が崩落した。

現在、原子炉に海水とほう酸を注入し冷却を行っている。注入量から格納容器内はほぼ満水、原子炉の水位は依然低い。

② 2 号機 [15 条通報]

現在、原子炉への注水を継続している。

③ 3 号機 [15 条通報]

14 日 11 時 1 分に水素爆発。格納容器および圧力容器は健全。

・ 負傷者 9 人

④ 4 号機～6 号機 定期検査中

福島第一	外部電源	水蒸気の外部放出	水素爆発	海水の注入
1 号機	×	○	発生	○
2 号機	電源車と接続 作業中	△検討中	×	—
3 号機	×	○	発生	○

2 福島第二発電所

① 1 号機 [15 条通報]

海水ポンプを交換し、原子炉への注水を行っているが、圧力は通常より高い状態。

② 2 号機 [15 条通報]

海水ポンプを交換し、原子炉への注水を行っているが、圧力は通常より高い状態。

③ 3 号機

原子炉の冷却を完了した。(冷温停止状態)

④ 4 号機 [15 条通報]

原子炉への注水を継続している。3/16 5:00 を目途に海水ポンプ交換作業

福島第二	外部電源	水蒸気の外部放出	水素爆発	海水の注入
1 号機	(○)	△検討中	—	—
2 号機	(○)	△検討中	—	—
4 号機	(○)	△検討中	—	—