

平成24年度 公共事業再評価審査結果一覧表

【土木部関係】

()は前回計画時

該 当 事 由	No.	事 業 名	地区・路線名	地 係	採 択 年 度	担 当 課	総事業費 (億円)	進 捗 率 (%)	完 成 年 度	前 回 評 価	備 考	対 応 方 針
見直しの必要が生じた事業	1	連続立体交差事業	JR北陸線外2線	福井市みのり1丁目 ～開発町	H4	都市計画課	(608.0) 628.0	78.9	(H29) H30	H18	事業費増、期間延長 (えちぜん鉄道単独高架化による増)	継 続
合 計		1事業										

※前回事業費 608億円のうち連立対象事業費583億円