令和8年度　優良工事　福井県嶺南振興局長賞

工事写真




【施工業者　（株）セイコウ】

施工場所　小浜市　飯盛　地係
工　事　名　令和６年度
経営体育成基盤整備事業（ほ場）
飯盛地区　第４号工事
暗渠排水工　5.54ha　他
工　　期　令和6年8月9日～令和7年4月30日
請負金額　37,153,600　円

《工事概要》
本工事は、ほ場条件の改善による農業生産性の向上や、担い手への農地の集積・集約化を図ることを目的とした暗渠排水の布設工事である。

品質および施工性の向上


ICT建機を使用した3D施工


3次元設計データの活用


敷鉄板敷設による基盤の養生

ICT建機を使用した3D施工により精度および施工性が向上した。
また、機械等の転回場所には敷鉄板を設置することで基盤の養生を行い、施工後の品質確保にも努めた。

環境・景観への配慮


防草対策（廃材利用）


移動式快適トイレ導入

地域貢献


水路内の土砂撤去


農道の補修