

## 議案 1：並行在来線開業までのスケジュールの見直しについて

＜提案理由＞並行在来線の開業が予定より1年遅延することになった事態を受け、令和5年春の開業を前提としていた現在のスケジュールについて、以下のとおり見直すこととしたい。

年度	現行		見直し後	
	月	項目	月	項目
R 2	12月	経営計画（案）の作成		
	1月	経営計画の決定（並在対策協議会）		
R 3			8月頃	経営計画（案）の作成
	7月頃	2次出資（増資）、本格会社移行		
			9ヵ月後 10月頃	経営計画の決定（並在対策協議会）
R 4				
			1年後 7月頃	2次出資（増資）、本格会社移行
R 5	3月頃	開業		
			1年後 3月頃	開業